

शैलुङ गाउँपािका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
काटाकुटी दोलखा
बागमती प्रदेश नेपाल

आ.ब. २०७७/७८ को

वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन

२६ कार्तिक, २०७८

हाम्रो भनाई

“सर्वत्र वैभव, सभ्यता र स्वाभिमान; जनजनको पौरख, शैलुङको निर्माण” भन्ने मूल नारालाई आत्मसात गर्दै शैलुङ गाउँपालिकाले समन्यायिक, समानुपातिक र सन्तुलित विकासको खाकालाई अघि सार्दै विकास निर्माणका गतिविधिहरू गरिरहेको छ । पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सिंचाई देखि लिएर विपद् व्यवस्थापन कानून निर्माण लगायत न्यायिक व्यवस्थापनमा समेत गाउँपालिकाले जिम्मेवारीका साथ काम गरिरहेको छ । सडक चौडा गर्ने देखि लिएर क्षमता विकास साभेदारीमा कृषि तथा पशुपालन व्यवसाय प्रवर्द्धनका कार्यहरू पनि गाउँपालिकाले प्राथमिकतामा राखी अघि बढाई रहेको छ । पर्यटन प्रवर्द्धन गरी स्थानीय समुदायको आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्नु यस गाउँपालिकाको प्रमुख आधार नै हो । यसै कुरालाई ध्यानमा राखी पर्यटन पूर्वाधार निर्माण देखि कला संस्कृति, परम्परा, भेषभुषाको संरक्षण, प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण र व्यवस्थापन, धार्मिक स्थलहरूको संरक्षण तथा प्रचार प्रसार जस्ता कार्यहरूमा गाउँपालिकाले जोड दिईरहेको छ । सम्पूर्ण जातजाति तथा समुदायको सहभागितामा वातावरण सन्तुलन समेत कायम गर्दै विकास निर्माणका कार्यहरू सम्पादन गर्नु चुनौतीपूर्ण नै छ । हरेक चुनौतीको सामना गर्दै प्रत्येक समस्या भित्र देखिने सम्भावनाहरूको पहिचानका साथ शैलुङ गाउँपालिका निरन्तर अग्रगतिमा छ । सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा बागमती प्रदेशमा उत्कृष्ट भै सम्मानित हुनु तथा स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकनमा देश भरिकै उत्कृष्ट गाउँपालिका बन्न सफल हुनु यसका उदाहरणहरू हुन् । यसरी समानुपातिक तथा सन्तुलित ढंगबाट नै दीगो विकासको परिकल्पना गर्न सकिने भएकोले सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारहरू लगायत विकासका अन्य साभेदारहरू सँगको सहकार्य र समन्वयमा नै शैलुङको तत्कालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन आवश्यकताहरूलाई परिपूर्ति गर्न सकिन्छ भन्ने यस गाउँपालिकाको धारणा रहेको छ ।

यसरी आम गाउँपालिका बासीको चाहाना तथा भवना अनुरूप गरिएका कार्यहरू प्रभावकारी भए या भएनन् भन्ने कुराको मापन गर्दै त्यस मापन समेतलाई आधार मानेर आगामी योजनाहरू निर्माण गर्नु आवश्यक हुन्छ । गाउँपालिकाले गरेका हरेक कार्यहरूको प्रभाव कस्तो रह्यो भनी मापन गर्ने धेरै विधिहरू मध्ये समीक्षा पनि एक माध्यम हो । सरोकारवालाहरू समेतको उपस्थिति र सहभागितामा गरिने समीक्षाबाट प्राप्त हुने सुझाव तथा सल्लाह गाउँपालिकाको लागि मार्गदर्शन समेत हुने गर्दछ । यही कुरालाई मध्यनजर गर्दै कानूनी व्यवस्था समेतलाई ध्यानमा राखी यस गाउँपालिकाले आ.व. २०७७/७८ मा सम्पादन गरेका कार्यहरूलाई समेटि यो प्रतिवेदन तयार गरिएको छ ।

गणतन्त्र पछि स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकालको लगभग अन्त्यतिर आईपुग्दा समेत गाउँपालिकाको सम्पूर्ण टीमले शैलुङको समग्र विकासमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरिरहेको छ । शैलुङको विकासमा हरेक तरहले सहयोग र सद्भाव देखाउनु हुने राजनैतिक व्यक्तित्वहरू, शिक्षक, बुद्धिजीवी, संघसंस्था, पत्रकार, नागरिक समाज उद्योगी, व्यवसायी, किसान लगायत सम्पूर्णमा हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा समेत शैलुङको समृद्धिका लागि यस प्रकारको सहयोग र सद्भावको गाउँपालिका सदैव अपेक्षा गर्दछ । धन्यवाद !

शैलुङ गाउँपालिका
गाउँ कार्य पालिकाको कार्यालय
काटाकुटी, दोलखा
बागमती प्रदेश, नेपाल

पृष्ठभूमी

“सर्वत्र वैभव, सभ्यता र स्वाभिमान; जनजनको पौरख, शैलुङको निर्माण” भन्ने मूल नारालाई आत्मसात गर्दै शैलुङ गाउँपालिकाले समन्यायिक, समानुपातिक र सन्तुलित विकासको खाकालाई अघि सार्दै विकास निर्माणका गतिविधिहरू गरिरहेको छ । पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सिंचाई देखि लिएर विपद् व्यवस्थापन कानून निर्माण लगायत न्यायिक व्यवस्थापनमा समेत गाउँपालिकाले जिम्मेवारीका साथ काम गरिरहेको छ । सडक चौडा गर्ने देखि लिएर क्षमता विकास साभेदारीमा कृषि तथा पशुपालन व्यवसाय प्रवर्द्धनका कार्यहरू पनि गाउँपालिकाले प्राथमिकतामा राखी अघि बढाई रहेको छ । पर्यटन प्रवर्द्धन गरी स्थानीय समुदायको आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्नु यस गाउँपालिकाको प्रमुख आधार नै हो । तसर्थ पर्यटन पूर्वाधार निर्माण देखि कला संस्कृति, परम्परा, भेषभुषाको संरक्षण, प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण र व्यवस्थापन, धार्मिक स्थलहरूको संरक्षण तथा प्रचार प्रसार जस्ता कार्यहरूमा गाउँपालिकाले जोड दिईरहेको छ । सम्पूर्ण जातजाति तथा समुदायको सहभागितामा वातावरण सन्तुलन समेत कायम गर्दै विकास निर्माणका कार्यहरू सम्पादन गर्नु चुनौतीपूर्ण नै छ । हरेक चुनौतीको सामना गर्दै प्रत्येक समस्या भित्र देखिने सम्भावनाहरूको पहिचानका साथ शैलुङ गाउँपालिका निरन्तर अग्रगतिमा छ । सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा बागमती प्रदेशमा उत्कृष्ट भै सम्मानित हुनु तथा स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकनमा देश भरिकै उत्कृष्ट गाउँपालिका बन्न सफल हुनु यसका उदाहरणहरू हुन् । यसरी समानुपातिक तथा सन्तुलित ढंगबाट नै दीगो विकासको परिकल्पना गर्न सकिने भएकोले सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारहरू लगायत विकासका अन्य साभेदारहरू सँगको सहकार्य र समन्वयमा नै शैलुङको तत्कालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन आवश्यकताहरूलाई परिपूर्ति गर्न सकिन्छ भन्ने यस गाउँ पालिकाको धारणा रहेको छ ।

यसरी आम गाउँपालिका बासीको चाहाना तथा भवना अनुरूप गरिएका कार्यहरू प्रभावकारी भए या भएनन् भन्ने कुराको मापन गर्दै त्यस मापन समेतलाई आधार मानेर आगामी योजनाहरू निर्माण गर्नु आवश्यक हुन्छ । गाउँपालिकाले गरेका हरेक कार्यहरूको प्रभाव कस्तो रह्यो भनी मापन गर्ने धेरै विधिहरू मध्ये समीक्षा पनि एक माध्यम हो । सरोकारवालाहरू समेतको उपस्थिति र सहभागितामा गरिने समीक्षाबाट प्राप्त हुने सुझाव तथा सल्लाह गाउँपालिकाको लागि मार्गदर्शन समेत हुने गर्दछ । यही कुरालाई मध्यनजर गर्दै कानूनी व्यवस्था समेतलाई ध्यानमा राखी यस गाउँपालिकाले आ.ब. २०७७/७८ मा सम्पादन गरेका कार्यहरूको वार्षिक समीक्षाका लागि गरी सोबाट प्राप्त महत्वपूर्ण राय सल्लाह सुझाव समेतलाई समेटि यो प्रतिवेदन तयार गरिएको छ ।

क्रियाकलाप

गाउँपालिकामा रहेका क्रियाशील राजनितिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, सम्पूर्ण वडाका वडा अध्यक्ष सहित निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू, राष्ट्रिय योजना आयोग तथा राष्ट्रिय जनगणनाका प्रतिनिधिहरू, गाउँपालिका कार्यालय तथा वडा कार्यालयका कर्मचारीहरू, संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरू समेतको उपस्थिति र गाउँपालिका अध्यक्ष श्री भरत प्रसाद दुलाल ज्यूको अध्यक्षतामा वार्षिक समीक्षा कार्यक्रम गरिएको थियो । २०७८ साल कार्तिक महिनाको २६ गते गाउँपालिकाको प्राङ्गणमा आयोजना गरिएको वार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा गाउँपालिकाले आ.ब. २०७७/७८ मा सम्पादन गरिएको कार्यहरू, आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या, ती समस्या समाधानमा गरिएका प्रयासहरू आदिको बारेमा नि.

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यूबाट प्रस्तुतीकरण गरिएको थियो । तत् पश्चात कार्यक्रममा सहभागीहरूले प्रस्तुतीकरणका बारेमा आ-आफ्नो धारणा राख्नु भएको थियो ।

समीक्षा बैठकमा धारणा राख्ने क्रममा वडा अध्यक्षज्यूहरूबाट आम नागरिकहरूले विगतमा भन्दा सकारात्मक ढङ्गबाट फरक तरिकाले कामा भई रहेको अनुभूति गरेको, जनताको माग अनुसार नै कार्य भएको, परिणाम मुखी कार्य सम्पादन भएको, सबैको अपेक्षा जस्ताको तस्तै पुरा गर्न नसकिए पनि जन अपेक्षा अधिकांश सम्बोधन भएको, आफुहरूलाई समेत समीक्षा गर्दै कार्यहरू गर्ने गरिएको, जनताका आधारभूत आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखेर कार्य गरिनुका साथै आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक पक्षहरूलाई समेत समेटेर काम भएकोले गाउँपालिकाको कामबाट आम नागरिकहरू खुशी भएको धारणा राख्नु भएको थियो ।

सहभागी राजनितिक दलको तर्फबाट सम्बन्धित दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधिज्यूहरूको तर्फबाट गाउँपालिका तथा वडाको तर्फबाट अनुगमनको कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाइनु पर्ने, अहिले सम्मको सफलतामा खुशी हुन सकिने तर खुशीमा नै रमाएर बस्नु भन्दा थप प्रभावकारी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनुपर्ने, आचरणका कुराहरू राजनितिक दल विशेष भन्दापनि व्यक्ति विशेषकामा भर पर्ने भएकोले प्रत्येक व्यक्तिले आचरणका कुरामा ध्यान दिनुपर्ने, स्थानीय भाषा तथा संस्कृतिको विकासका सम्बन्धमा कार्यक्रमहरू बनाई कार्यान्वयन गरिनुपर्ने, आर्थिक समुन्नतिका लागि सहकारीलाई मजबुत बनाई परिचालन गरिनुपर्ने, सुशासनको कुरालाई सदैव ध्यान दिनुपर्ने, वडा स्तरमा समेत समीक्षाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने लगायतका सुझावहरू प्राप्त भएका थिए ।

कार्यक्रमको समापनको अवसरमा गाउँपालिका अध्यक्षज्यूबाट नागरिकको हितका कार्यमा कानूनहरू निर्माण तथा परिमार्जन गरेर भएपनि कार्य गरिने, समीक्षामा उठेका विषयहरू समेटिने गरी कार्यान्वयन गर्न तर्फ कर्मचारीहरू सचेत हुनपर्ने धारणा व्यक्त गर्दै समीक्षा कार्यक्रममा सहभागी भई अमूल्य सुझाव एवं सल्लाह प्रदान गर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्नु भएको थियो ।

यस प्रकार गाउँपालिकाले गत आ.ब.२०७७/७८ मा सम्पादन गरेका आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको वार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा गाउँपालिकाले प्रभावकारी रूपमा कार्य सम्पादन गरेको विचार व्यक्त हुनुका साथै गाउँपालिकाको वर्तमान कार्य प्रणाली निकै नै सन्तोषजनक रहेको र यसमा थप प्रभावकारिता ल्याई जनभावना अनुसारका कार्यहरू थप प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गर्न शुभकामना सहित हौसला प्रदान गर्नु भएको थियो । समग्रमा गाउँपालिकाले आयोजना गरेको वार्षिक समीक्षा गोष्ठी सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको थियो ।

आ.ब.२०७७/७८ मा सम्पादित मुख्य मुख्य कार्यहरु :

१) आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन संख्या : १७२ (उपभोक्ता समिति मार्फत १६५ निर्माण व्यवसायी मार्फत ७ वटा)

- भोलुङ्गे पुल तर्फ ५ वटा
- प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको आयोजना ९ वटा
- प्रदेश पूर्वाधार विकास साभेदारीको कार्यक्रमको आयोजना ४ वटा
- स्थानीय पूर्वाधार विकास साभेदारी कार्यक्रमको आयोजना २ वटा
- संघीय सशर्त तर्फको आयोजना ६ वटा
- प्रदेश सशर्त तर्फको आयोजना ५ वटा
- सडक बोर्ड तर्फको आयोजना २ वटा
- राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तरगत कक्षाकोठा निर्माण १ वटा
- गरिवसँग विश्वेश्वर कार्यक्रमको समूहमा आयआर्जनका क्रियाकलाप ४ वटा
- सामुदायिक विकास मञ्च CDF सँगको साभेदारीमा खानेपानी आयोजना ४ वटा



- २) अघिल्लो वर्षको ४ वटा ठेक्का आयोजनाको रकम भुक्तानी गरिएको ।
- ३) वडा नं. ७ चर्नावतीमा रहेको चर्नावती बृद्धाश्रमको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको ।
- ४) शैलुङ कोल्डस्टोर निर्माणको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको ।
- ५) शैलुङ क्षेत्रको विकासका लागि कालापानीमा विभिन्न व्यवसायहरु सञ्चालन गर्न जग्गा व्यवस्थापनका कार्य गरिनुका साथै शैलुङ मिनी ग्रेटवाल निर्माण कार्यको थालनी भएको ।
- ६) गाउँपालिकाले आफुलाई आवश्यक पर्ने विभिन्न ६४ वटा ऐन, नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका आदि निर्माण गरेको ।
- ७) गत आ.व. सम्ममा गाउँपालिकामा रहेका विभिन्न प्रकारका फरक क्षमता भएका २६३ जना व्यक्तिहरुलाई अपाङ्गता परिचयपत्र वितरण गरिएको ।
- ८) न्यायिक समितिले समिति आफै र वडामा रहेका मेलमिलाप केन्द्र मार्फत विभिन्न विषयका ३३ वटा विवादहरुको मेलमिलाप तथा निरुपण गरिएको ।
- ९) कोभिड १९ को महामारीको समयमा समेत सावधानीका उपायहरु अवलम्बन गरी कार्यालय सञ्चालनमा रहेको र निरन्तर खोपको व्यवस्थापन गरिएको ।
- १०) बाघखोरमा रहेको स्वास्थ्य केन्द्रलाई अस्पतालको रुपमा स्थापित गरी शैया सहित चिकित्सकको व्यवस्था समेत गरी अस्पताल सञ्चालनमा ल्याइएको ।
- ११) अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि सहायक सामग्रीहरु उपलब्ध गराइएको ।
- १२) राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम मार्फत गाउँपालिकाका २५ जना विपन्न महिलाहरुलाई सीप विकास तालिमको उपलब्ध गराई आय आर्जनको लागि अनुदान समेत उपलब्ध गराइएको ।
- १३) कृषि तथा पशुविकास शाखाबाट सीप विकास र अनुदानका विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन भएको ।
- १४) बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम तथा लघु उद्यम विकास कार्यक्रमबाट विभिन्न प्रकारका पोषणका कार्यक्रम र उद्यम विकासका कार्यक्रमहरु सञ्चालन भएको ।
- १५) कार्यालयका नियमित कार्यहरुलाई थप व्यवस्थित गरी कार्य सम्पादनको व्यवस्था मिलाइएको ।
- १६) गाउँपालिकाको संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकन कार्य LISA सम्पन्न गरी उत्कृष्ट नतिजा प्राप्त गरेको ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को आय व्यय विवरण :

चालु तर्फ

क्र.सं.	शीर्षक	बजेट रकम	निकास रकम	खर्च रकम	केफियत
१	नेपाल सरकार समानिकरण	२,७७,४०,०००.००	१,५५,३३,४१३.००	१,५५,३३,४१३.००	
२	नेपाल सरकार सशर्त	१४,८७,७०,५४०.००	१३,६६,८१,३६२.००	१३,६६,८१,३६२.००	
३	नेपाल सरकार सशर्त (आइडिए)	८१,००,०००.००	७९,७५,६०६.००	७९,७५,६०६.००	
४	नेपाल सरकार सशर्त (एस.एस.डि.पि.)	४३,१७,०००.००	४१,२९,६६०.००	४१,२९,६६०.००	
५	बागमती प्रदेश	७३,७८,०००.००	७१,०१,६२९.००	७१,०१,६२९.००	
६	राजस्व बाँडफाँड प्रदेश	७२,६६,०००.००	३०,३६,६६५.००	३०,३६,६६५.००	
७	राजस्व बाँडफाँड संघीय	५,७०,३३,५३०.००	४,१७,२७,५०८.००	४,१७,२७,५०८.००	
८	नेपाल सरकार सशर्त (आन्तरिक ऋण)	५,००,०००.००	४,९८,८९९.००	४,९८,८९९.००	
९	एस एस डी पि ऋण	६२,०४,०००.००	६०,१७,११७.००	६०,१७,११७.००	
१०	विशेष अनुदान	२,००,००,०००.००	२,००,००,०००.००	१,९७,१०,०७२.००	
११	आइ डि ए डि वि सी	६८,३५,०००.००	६८,३५,०००.००	६८,३५,०००.००	
१२	युएन जि इ एफ	२१,००,०००.००	२१,००,०००.००	१७,००,०००.००	
१३	युरोपियन युनियन (पोषण कार्यक्रम)	२१,४९,०००.००	२१,४९,०००.००	२१,४९,०००.००	
१४	एडिबि	१०,००,०००.००	७,७८,१७६.००	७,७८,१७६.००	
१५	आन्तरिक स्रोत	३,६३,०६,४७०.००	१,६९,६९,४६८.००	१,६९,६९,४६८.००	
	जम्मा	३३,५६,९९,५४०.००	२७,१५,३३,५०३.००	२७,०८,४३,५७५.००	
पूँजीगत तर्फ					
१	नेपाल सरकार समानिकरण	८,८५,६०,०००.००	६,७७,२२,०००.००	६,७७,२२,०००.००	
२	नेपाल सरकार सशर्त	४,८४,९२,०००.००	४,४१,०४,६५६.००	४,४१,०४,६५६.००	
३	आन्तरिक स्रोत जिसस	३७,००,०००.००	३५,०९,२३८.००	३५,०९,२३८.००	
४	ए डि वी/ पी वि एल	१,९४,९६,०००.००	१,३७,०६,३१८.००	१,३७,०६,३१८.००	
५	आन्तरिक ऋण	३,००,०००.००	२,९९,४५१.००	२,९९,४५१.००	
६	बागमती प्रदेश समानिकरण	९९,००,०००.००	८४,१९,३१७.००	८४,१९,३१७.००	
७	बागमती प्रदेश सशर्त	२,२०,००,०००.००	२,११,७६,६२६.००	२,११,७६,६२६.००	
८	बागमती प्रदेश समपुरक	१,००,००,०००.००	१,००,००,०००.००	१,००,००,०००.००	
९	राजस्व बाँडफाँड प्रदेश	१,०३,००,०००.००	९३,०७,७५८.००	९३,०७,७५८.००	
१०	राजस्व बाँडफाँड संघीय	१,२०,००,०००.००	९८,०३,४११.००	९८,०३,४११.००	
११	आन्तरिक स्रोत	७,२९,६०,०००.००	२,७८,६३,९२३.००	२,७८,६३,९२३.००	
	जम्मा	२९,७७,०८,०००.००	२१,५९,११,६९८.००	२१,६६,०१,६२६.००	
	चालु र पूँजीगत कूल जम्मा	६३,३४,०७,५४०.००	४८,७४,४५,२०१.००	४८,७४,४५,२०१.००	

आ.वा. २०७७/०७८ मा संचालित आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको विवरण

स्वास्थ्य शाखा

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	प्राप्त बजेट	खर्च बजेट	मुख्य क्रियाकलाप	कैफियत
१	गर्भवती महिलाहरूलाई अण्डा वितरण कार्यक्रम	६,५०,०००/-	६,५०,०००/-	सबै वडाका गर्भवती महिलाहरूलाई १८० वटाका दरले अण्डा वितरण गरेको	
२	महिला स्वास्थ्य स्वयम सेविकाहरूलाई चाडपर्व खर्च वितरण कार्यक्रम	७,५५,०००/-	७,५०,०००/-	१५० महिला स्वास्थ्य स्वयम सेविकाहरूलाई चाडपर्व खर्च वितरण गरेको	
३	क्षयरोग बिरामीको चौमासिक कोहर्ट विश्लेषण	८१,०००/-	८१,०००/-	क्षयरोग बिरामीको चौमासिक कोहर्ट विश्लेषण ३ पटक गरेको	
४	बाह्य खोप केन्द्र ब्यबस्थापन	४०,०००/-	४०,०००/-	खोपकेन्द्रको लागि फर्निचर खरिद गरि उपलब्ध गराएको	
५	CBIMNCI Onsite coaching कार्यक्रम	१,००,०००/-	१,००,०००/-	६ वटा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा CBIMNCI Onsite coaching कार्यक्रम सम्पन्न भएको	
६	कोभिड १९ लगायत विभिन्न महामारी जन्य रोग नियन्त्रण का लागि सरोकार वालाहरु संग अन्तरक्रिया	२५,०००/-	२५,०००/-	अन्तरक्रिया बैठक गरेको	
७	पालिका स्तरमा स्वास्थ्य संस्थाहरुको मासिक सूचना संकलन भेरीफिकेसन, चौमासिक एवं वार्षिक समिक्षा	२,००,०००/-	२,००,०००/-	मासिक, वार्षिक, चौमासिक समिक्षा सम्पन्न	
८	आँखा, नाक, कान, घाँटी, मुख स्वास्थ्य सम्बन्धि, प्राथमिक उपचार बारे तालिम	१,००,०००/-	१,००,०००/-	मगापौवा र काटाकुटी स्वास्थ्य चौकीमा तालिम सम्पन्न	
९	कोभिड १९ रोग नियन्त्रणकालागि	६,००,०००/-	६,००,०००/-	कोभिड १९ रोग नियन्त्रणकालागि करेन्टिन	

	करेन्टिन तथा आइसोलेसन निर्माणका लागि बेड खरिद			तथा आइसोलेसन निर्माणका लागि बेड खरिद गरेको	
१०	औषधि तथा सामग्रीहरु खरिद	१५,००,०००/-	१५,००,०००/-	औषधि तथा सामग्रीहरु खरिद गरि स्वास्थ्य संस्थाहरुमा वितरण गरिएको	
११	महिला स्वास्थ्य स्वयम् सेविका हरुलाई संचार खर्च वितरण	३,७७,५००/-	३,७५,०००/-	महिला स्वास्थ्य स्वयम् सेविका हरुलाई रु २५,०००/-क दरले संचार खर्च वितरणगरेको	
१२	महिला स्वास्थ्य स्वयम् सेविका हरुलाई यातायात खर्च वितरण	९,००,०००/-	९,००,०००/-	महिला स्वास्थ्य स्वयम् सेविका हरुलाई रु ६,०००/-का दरले यातायात खर्च वितरण	
१३	कोभिड -१९ एन्टीजेन टेस्ट			३५० जनाको कोभिड - १९ एन्टीजेन टेस्ट गरिएको	
१४	१८००जनालाई कोभिसिल्ड खोप लगाइएको			कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, म.स्वा.स्व.से., ७० वर्ष माथिका जेष्ठ नागरिक	
१५	स्वास्थ्य संस्थाको गुणस्तर सुधार कार्यक्रम	५,००,०००/-	५,००,०००/-	गुणस्तर सुधार तालिम सबै स्वास्थ्य संस्था २००,०००/- गुणस्तर सुधारकालागि नगद अनुदान ३,००,०००/-	

आ.व. २०७७/७८ मा सञ्चालित आयोजना तथा कार्यक्रमहरू एवम् सम्पादन भएका कार्यहरूको विवरणः

शाखा: शिक्षा शाखा

नं.	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट	कार्यसम्पन्न रकम	मुख्य मुख्य क्रियाकलापहरू
सघीय ससर्त तर्फः				
१	माध्यमिक तहका स्वीकृत दरबन्दीका शिक्षक, राहत अनुदान शिक्षक लागि तलब भत्ता अनुदान (विशेष शिक्षा परिषद अन्तरगतका शिक्षक/कर्मचारी, प्राविधिक धारका शिक्षक समेत)	८४७०००००	७९३५६८३४	नियमानुसार निकास पठाईएको
२	प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ताहरूको पारिश्रमिक तथा विद्यालय कर्मचारी व्यवस्थापन अनुदान	६९३८०००	६९३८०००	नियमानुसार निकास पठाईएको
३	प्रति विद्यार्थी लागतका आधारमा शिक्षण सिकाइ सामग्री एवम् कक्षा ८ को परीक्षा व्यवस्थापन अनुदान	१०६९०००	९९६९७५	कक्षा ८ को परीक्षा सञ्चालनका लागि आवश्यक क्रियाकलाप गरेको
४	सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूका लागि निशुल्क पाठ्यपुस्तक अनुदान	२०७४०००	२०७४०००	नियमानुसार निकास पठाईएको
५	सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूका लागि छात्रवृत्ति (आवासीय तथा गैरआवासीय)	७१३०००	६८४२००	नियमानुसार निकास पठाईएको
६	विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अनुदान	१६२६०००	१६२६०००	नियमानुसार निकास पठाईएको
७	शैक्षिक पहुँच सुनिश्चितता, अनौपचारिक तथा वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम (परंपरागत विद्यालय, वैकल्पिक विद्यालय, साक्षरता र निरन्तर शिक्षाका कार्यक्रम समेत)	६०००००	६०००००	नियमानुसार निकास पठाईएको
८	तोकिएका विद्यार्थीको दिवा खाजाका लागि विद्यालयलाई अनुदान	२९५००००	२९५००००	नियमानुसार निकास पठाईएको
९	विद्यालय भौतिक पूर्वाधार निर्माण अनुदान	१४०००००	१४०००००	नियमानुसार निकास पठाईएको
१०	विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर सुदृढीकरण एवम् कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान	३९३६०००	३६६६०००	नियमानुसार निकास पठाईएको
११	सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरूलाई निशुल्क सेनिटरी प्याड व्यवस्थापन (शैक्षिक कार्यक्रम)	९९३०००	९९३२१३	नियमानुसार निकास पठाईएको
१२	COVID-19 का कारण उत्पन्न पारोस्थितिमा सिकाइ सहजीकरणका लागि शैक्षिक कार्यक्रम	२६०१०००	२५२५६००	नियमानुसार निकास पठाईएको
१३	राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तरगत तोकिएका विद्यालयहरूमा तोकिएको भौतिक तथा शैक्षिक पूर्वाधार विकासका लागि अनुदान	१०२५००००	९०३८०००	नियमानुसार निकास पठाईएको
१४	अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयमा शिक्षण सहयोग अनुदान	१७२८०००	१२९६०००	नियमानुसार निकास पठाईएको
प्रदेश ससर्त तर्फः				
५	माध्यमिक तहमा शुन्य दरबन्दी भएका सामुदायिक माध्यमिक विद्यालय अंग्रेजी/गणित/विज्ञान शिक्षकका लागि सहयोग अनुदान	४६८०००	४४७५१०	नियमानुसार निकास पठाईएको

नं.	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट	कार्यसम्पन्न रकम	मुख्य मुख्य क्रियाकलापहरु
१६	प्रारम्भिक बालविकास कक्षाका शिक्षकहरुलाई प्रोत्साहन खर्च	४१६०००	४१५९८०	नियमानुसार निकास पठाईएको
१७	एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम संचालन निरन्तरता तथा विस्तार	१५६५०००	१३९३६३९	नियमानुसार निकास पठाईएको
१८	आन्तरिक स्रोत:	१२४०२७०००	११६३९९९५१	नियमानुसार निकास पठाईएको
	विद्यार्थीहरुका लागि थप पाठ्यपुस्तक वितरण	२०००००	०	नियमानुसार निकास पठाईएको
	माध्यमिक विद्यालयमा स्काउटको व्यवस्थापन	३०००००	२८६६४२	नियमानुसार निकास पठाईएको
	विद्यालय अनुगमन खर्च	२०००००	०	नियमानुसार निकास पठाईएको
	शैलुङ क्याम्पस निशर्त अनुदान	५०००००	३४१८६४	नियमानुसार निकास पठाईएको
	शारदा मा.वि. प्राविधिक शिक्षालय निशर्त अनुदान	१५०००००	१५०००००	नियमानुसार निकास पठाईएको
	दुर्गा मा.वि. नमुना विद्यालय निशर्त अनुदान	५०००००	५०००००	नियमानुसार निकास पठाईएको
	दुर्गा मा.वि. प्राविधिक शिक्षालय निशर्त अनुदान	२००००००	२००००००	नियमानुसार निकास पठाईएको
	सामुदायिक विद्यालय निशर्त अनुदान	८६९००००	८६९००००	नियमानुसार निकास पठाईएको
	मागापौवा मा.वि. कक्षाकोठा व्यवस्थापन	५०००००	४८००००	नियमानुसार निकास पठाईएको
	विद्यार्थीहरुको पोशाकका लागि विद्यालयहरुलाई अनुदान	१६५००००	१४४५५००	नियमानुसार निकास पठाईएको
	काली भूमे मा.वि. खेल मैदान निर्माण	१००००००	९६००००	नियमानुसार निकास पठाईएको
	कल्लाबारी मा.वि. खेल मैदान निर्माण	१००००००	७८८५३४	नियमानुसार निकास पठाईएको
	कालिका मा.वि. खेल मैदान निर्माण	१३०००००	१२४८०००	नियमानुसार निकास पठाईएको
	कमला आ.वि. घेरबार निर्माण	३०००००	२८८०००	नियमानुसार निकास पठाईएको
	काली भूमे मा.वि. फर्निचर व्यवस्थापन	५००००००	४८०००००	नियमानुसार निकास पठाईएको
	मनमोहन शिक्षा सदन प्रा.वि. ग्याविन वाल	५००००००	४८०००००	नियमानुसार निकास पठाईएको
	वीरेन्द्र मा.वि. ग्याविन वाल	५००००००	४८०००००	नियमानुसार निकास पठाईएको

शाखा : कृषि विकास शाखा

क्र. स.	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट	कार्य सम्पन्न रकम	मुख्य मुल्य क्रियाकलापहरु	कैफियत
१.	उन्नत विउ फिट वितरण (तरकारी)	१०,०००।-	१०,०००।-	शैलुङ गाउँपालिका वडा नं. ७ फस्कुको २५ जान कृषकहरुलाई तरकारीको विउ वितरण गरियो ।	
२	उन्नत विउ फिट वितरण (मकैको विउ)	५०,०००।-	५०,०००।-	शैलुङ गाउँपालिका वडा नं. ७ फस्कुको १५४ जान कृषकहरुलाई तरकारीको विउ वितरण गरियो ।	
३	विजवृद्धि अन्नबाली (६ हेक्टर)	४०,०००।-	४०,०००।-	शैलुङ गाउँपालिका वडा नं. ७ फस्कुको २१७ जान कृषकहरुलाई धानको विउ वितरण गरियो ।	
४	घुम्ती तालिम(तरकारी,गहुँ,धान,र मकै)	९०,०००।-	९०,०००।-	शैलुङ गाउँपालिका वडा नं. ७ फस्कुको २२५ जान कृषकहरुलाई तरकारी ,गहुँ,धान र मकै बालीमा घुम्ती तालिम सञ्चालन गरियो ।	
५	बाली कटानी (कप्र कटिङ)	४०,०००।-	३९,७५०।-	शैलुङ गाउँपालिका वडा नं. ७ फस्कुको ५३ जान कृषकहरुको,गहुँ,धान र मकै बालीको कप्र कटिङ) गरियो ।	
६	तरकारी उत्पादन प्रदर्शन -अकबरे खुर्सी)	३०,०००।-	३०,०००।-	शैलुङ गाउँपालिका वडा नं. ७ फस्कुको ३ जान कृषकहरुको ३ रोपनि क्षेत्रफलमा अकबरे खुर्सी) लगाइ प्रदर्शन गरियो ।	
७	उत्पादन प्रदर्शन -(मकैमा बालीमा)	२५,०००।-	२१,८३५।-	शैलुङ गाउँपालिका वडा नं. ७ फस्कुको १ जान कृषकहरुको ३ रोपनि क्षेत्रफलमा मकै लगाइ प्रदर्शन गरियो ।	
८	कृषक पाठशाला	१,३०,०००।-	१,२८,०००।-	शैलुङ गाउँपालिका वडा नं. ७ फस्कुको २५ जान कृषकहरुलाई १६ हप्ता सम्मा काउली बालीमा कृषक पाठशाला सञ्चालन गरियो ।	
९	एकिकृत बाली तथा जल व्यवस्थापन कृषक पाठशाला सचालन	१,९०,०००।-	१,०७,६६५।-	शैलुङ गाउँपालिका वडा नं. ७ फस्कुको २५ जान कृषकहरुलाई १६ हप्ता सम्मा गहुँ बालीमा एकिकृत बाली तथा जल व्यवस्थापन कृषक पाठशाला सञ्चालन गरियो ।	
१०	कृषकको मागमा आधारित कार्यक्रम (च्याउ ,तरकारी,फलफूल र मौरी)	२,४०,०००।-	२,४०,०००।-	शैलुङ गाउँपालिका वडा नं. ७ फस्कुको १२ जना कृषकहरुलाई च्याउ ,तरकारी,फलफूल र मौरीमा अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गरियो ।	

११	नयाँ बहुउद्देशीय नर्सरी स्थापना कार्यक्रमक	२०००००।-	२०००००।-	शैलुङ गाउँपालिका वडा नं. ५ काटाकुटीमा नमुना फलफूल वनस्पती तथा तरकारी नर्सरी स्थापन गरियो ।	
१२	फलफूल दशक अन्तरगत स्थानीय तहमा विरुवा रोपण अभियान कार्यक्रम (५०% अनुदान)	९,००,०००।-	६,१७,४९८।-	१. एमोकाडोको विरुवा ३३०० वटा खरिद गरि ११५ कृषकहरूलाई वितरण गरियो । २. ग्रफटिड कागाती ७०० वटा खरिद गरि ४० जना कृषकहरूलाई वितरण गरियो । ३. ड्रगान फूट ३०० वटा खरिद गरि ४५ जना कृषकहरूलाई वितरण गरियो । ४. स्थानिय अम्बा ६०० वटा खरिद गरि ४७ जना कृषकहरूलाई वितरण गरियो । ५. के.जि. अम्बा ७२५ वटा खरिद गरि ५५ जना कृषकहरूलाई वितरण गरियो । ६. विजु कागाति ११०० वटा खरिद गरि ६० जना कृषकहरूलाई वितरण गरियो ।	
१३	राष्ट्रिय र स्थानीय महत्वका खाद्य तथा पोषण सुरक्षाममा टेव पुर्याउने बाली वस्तुको साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास कार्यक्रम संचालन	२४,००,०००।-	२३,५३,११०।-	१. किवि पकेट - १ २. अलैची पकेट - १ ३. प्लास्टिक घरमा तरकारी खेति - १ ४. आलु पकेट -५ नयाँ र १ पुरानो गरि जम्मा -६ सवै गरि जम्मा ९ वटा पकेट कार्यक्रम सञ्चालन गरियो ।	
१४	कृषि तथा पशुपन्छी सम्बन्धि तथ्यांक अद्यावधिक कार्यक्रम	१०००००।-	१०००००।-		

आ.व २०७७/०७८ मा संचालित आयोजना तथा कार्यक्रमहरु एवं सम्पादन भएका

पशुपंक्षी विकास शाखा

क्र.स	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट	कार्यसम्पन्न रकम	मुख्य मुख्य किर्याकलापलरु	कैफियत
१	बाख्रा पकेट कार्यक्रम	१५,००,०००	१४,८७,०००	१.उन्नत घासको विउ विरुवा खरिद २. उन्नत बाख्रा खरिद १५० वटा बाख्रा	९८.७
२.	कृषि तथा पशुपंक्षी सम्बन्धि तथ्यांक अध्यावधिक कार्यक्रम	५०,०००	५०,०००	१. पशुपंक्षी सम्बन्धि तथ्यांक लिएको	१००
३.	पशुपंक्षी शाखाको लागि ल्याबका सामाग्री खरिद	४,२०,०००	४,२०,०००	१.ल्याबका सामाग्री खरिद	१००
४.	औषधि तथा उपकरण खरिद	९,९०,००,०	९,८१,००,०	१.औषधि तथा उपकरण खरिद गरेको	९९
५.	पशु प्राविधिकहरुको क्षमता विकास तथा कृतिम गर्भाधान तालिम	१,५०,०००	८४,००,०	दुई प्राविधिकलाई कृतिम गर्भाधान तालिम दिएको	५४
६.	पशुको लागि खोर निर्माण	१,४०,०००	१,१०,०००	पशुको लागि खोर निर्माण	८४
७.	बहुक्षेत्रिय पोषण कार्यक्रम कुखुराको चल्ला वितरण	१,७०,००,० ।-	१,७०,००,० ।-	१. अण्डा तथा मासुको लागि प्रयोगमा आउने कुखुराको चल्ला वितरण	१,२ वडामा
८	बहुक्षेत्रिय पोषण कार्यक्रम	१,९०,००,० ।-		१. अर्धबन्धेज खोर बनाउन रकम सहयोग	

सं.व.२०७७/०७८ मा सञ्चालित आयोजना तथा कार्यक्रमहरू एवं सम्पादन भएका कार्यहरूको विवरणः

शाखाः सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण शाखा

क्र.सं.	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट	कार्यसम्पन्न रकम	मुख्य मुख्य क्रियाकिलपहरू	कैफियत
	व्यक्तिगत घटना दर्ता किताबको डिजीटाइजेशन	१,६५,०००/-	१,६४,०७६/-	सम्पूर्ण वडा कार्यालयमा भएको व्यक्तिगत घटना दर्ता किताबको सिस्टममा इन्ट्री भएको ।	
	व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धि सिविर संचालन भएको ।	६,३५,०००/-	६,३३,५९२/-	प्रत्येक वडा कार्यालयमा १२ दिन सिविर सञ्चालन भएको	
	सिप विकास तथा जनचेतना तालिम तथा गोष्ठी खर्च	२,२०,०००/-	२,२०,०००/-	प्रत्येक वडाका दुई जना कर्मचारीलाई व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा MIS प्रणाली सम्बन्धि तालिम	
	विविध कार्यक्रम खर्च	४०,०००/-	३८५००/-	सामाजिक सुरक्षा तथा पंजीकरण सम्बन्धि बैठकमा खर्च भएको	
	अनुगमन, मुल्यांकन खर्च	१,८१,०००/-	१,७६,७९६/-	अनुगमन समितिबाट अनुगमन तथा भ्रमण भएको	
	पत्रपत्रिका, छपाइ तथा सूचना प्रशारण खर्च	१,१९,०००/-	१,१९,०००/-	सिविरको लागि प्रचार प्रसार गरेको	

व्यक्तिगत घटना दर्ताको संक्षिप्त प्रतिवेदन

जिल्ला : दोलखा गा.पा. : शैलुङ आ.ब. २०७७/०७८ दर्ता मिति देखि : २०७७-०४-०१ दर्ता मिति सम्म : २०७८-०३-३०

जन्म				मृत्यु				सम्बन्ध बिच्छेद	विवाह	बसाई सरी आएको		बसाई सरी जाने		बेवारिसे	जम्मा
पुरुष	महिला	तेश्रो लिङ्ग	जम्मा	पुरुष	महिला	तेश्रो लिङ्ग	जम्मा			दर्ता संख्या	सदस्यको संख्या	दर्ता संख्या	सदस्यको संख्या		
वडा नं.															
१	५	४		९	३	१	४		१		१	३			१५
२	२१	३८		५९	१७	९	२६	२	२०		३	८			११०
३	२८	२३		५१	१६	१२	२८		२४		१	३			१०४
४	२७	२३		५०	१७	१३	३०	१	२७						१०८
५	२९	२२		५१	१२	१२	२४		२२		१	११			९८
६	२८	२९		५७	२३	१४	३७	१	२१		४	१३			१२०
७	२०	२२		४२	१६	१०	२६	१	१९		३	११			९१
८	५२	३०		८२	३१	१८	४९		३१		१	२			१६३
जम्मा	२१०	१९१	०	४०१	१३५	८९	०	५	१६५	०	१४	५१	०	०	८०९

शैलुङ गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

काटाकुटी, दोलखा

बागमती प्रदेश, नेपाल

सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको आ.ब. २०७७/०७८ वार्षिक विवरण: २०७३

सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने समूह	पहिलो चौमासिक				दोश्रो चौमासिक				तेस्रो चौमासिक			
	कायम संख्या	रकम	वितरण गरेको संख्या	वितरण गरेको रकम	कायम संख्या	रकम	वितरण गरेको संख्या	वितरण गरेको रकम	कायम संख्या	रकम	वितरण गरेको संख्या	वितरण गरेको रकम
छ नागरिक	१९५२	२१८९६०००	१८९७	२१०५५०००	१९८४	२१८०५८००	१९६२	२१६००८००	१९४५	२१७२४७७४	१९१०	२१९५९७७४
वित्तिक रुपले विपन्न	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
सुख र असहाय	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
अस्थायी रहेका	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
महाय एकल	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
महिला	२९५	१६९५२००	२९३	१६७९२००	३१८	२४९४०००	३१६	२४७६०००	३२७	२५४६०००	३२५	२५२२०००
गाइगता भएका	१२०	८८६८००	११९	८७५६००	१३३	१०४७२००	१३३	१०४४२००	१३३	१०४४८००	१३२	१०३५२००
म बालिका	१४८	२१७७५७	१४५	२१२९५७	१५०	२०२५१७२	१५०	२०२५१७२	१४३	२२०५१७	१४३	२२०५१७
मो हेरचाह आफै	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
नसक्ने	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
मुख जाति	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
	२५१५	२४६९५७५७	२४५४	२३८२२७५७	२५८५	२७३७२१७२	२५६१	२५३४६१७२	२५४८	२५५३६०९१	२५१०	२४००५८११

(Signature)

सन्तोष चहल
नि.प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

आ.व. २०७७/०७८ मा सञ्चालित आयोजना तथा कार्यक्रमहरू एवं सम्पादन भएका कार्यहरूको विवरणः

शाखा: सामाजिक विकास शाखा

क्र.स.	कार्यक्रमहरू	विनियोजित बजेट	कार्यसम्पन्न रकम	मुख्य मुख्य किर्याकलपहरू	कैफियत
१	बाबु आमा विहिन बालबालिका संरक्षण कार्यक्रम	७२,०००।-	७२,०००।	बाबु आमा विहिन ११ जना बालबालिकालाई रु.६,५४५। का दरले भत्ता बाडिएको	
२	बालमैत्री स्थानीय तह प्रोत्साहन कार्यक्रम	३,००,०००।-	३,००,०००।.	प्रत्येक सामुदायिक विद्यालयमा अतिरिक्त क्रियाकलाप सञ्चालन	
३	बाल विवाह अन्त्यका लागि समुदाय परिचालन कार्यक्रम	३,००,०००।-	३,००,०००।.	सामुदायिक विद्यालयमा रहेका बालक्लब मार्फत सचेतनामुलक कार्यक्रम सञ्चालन	
४	अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना सहयोग कार्यक्रम	३,००,०००।.-	३,००,०००।.	अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई सहायक सामग्री वितरण	
५	राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम	८,९०,०००।-	८,९०,०००।	लक्षित समूहका २५ जना महिलाहरूलाई कुखुरा पालन तथा बाख्रा पालन सम्बन्धि तालिम साथै रु.२६,०००। का दरले अनुदान वितरण	
६	समाजमा रहेका कुरिती कुसंस्कार विरुद्ध कार्यक्रम	१,००,०००।-	७६,०००।-	समाजमा रहेका कुरिती कुसंस्कार विरुद्ध अन्तक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन	
७	लैंगिक हिंसा निवारण कोषका लागि रकम	१,००,०००।-	-	स्थानीय लैंगिक हिंसा निवारण कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७८ निर्माण गरी कार्यान्वयनको चरणमा	

न्यायिक समितिको कार्य सम्पादन :

स्थानिय स्तरमा अदालतको रुपमा रहेको न्यायिक समिति स्थानिय सरकारको एउटा अङ्ग हो । न्यायिक समितिको न्याय र कार्य सम्पादनलाई प्रभावकारी रुपले अगाडि बढाउन शैलुङ गाउँपालिकाले विभिन्न तवरबाट कार्यक्रम तथा योजनाहरु अगाडि बढाई सम्पन्न गरेको छ भने केही सम्पादन हुने क्रममा छन् । यसै यरी न्यायिक समितिको कार्यलाई अझ बढी प्रभावकारी रुपले अगाडि बढाउन सहयोगी संस्था प्राकृतिक स्रोत द्वन्द रुपान्तरण केन्द्रको शतप्रतिशत सहयोगमा **Judicial Committee Software** न्यायिक समितिमा स्थापित गरीएको छ । शैलुङ गाउँपालिका को प्रत्येक वडाका मेलमिलाप केन्द्र र न्यायिक समितिमा दर्ता भएका विवादको योग गर्ने हो भने यो आ.व.मा विवादको संख्या ४० वटा रहेका छन् । यी विवादहरुलाई निम्नानुसार तालिकाबद् गरिएको छ ।

आ.व २०७७/०७८ मा दर्ता भएका हालसम्मका विवाद:

सि.न.	विवादको प्रकृति	दर्ता भएका विवाद	फर्छ्यौट भएका विवाद संख्या	फर्छ्यौट हुन बाकि	कैफियत
	न्यायिक समिति				
१	जग्गा सम्बन्धि	५	५	-	
२	खानेपानी सम्बन्धि	२	२	-	
३	बाटो प्रयोग गर्न बाधा पुर्याएको	१	१	-	
४	गालि बेइज्जती	२	२	-	
५	अंशबन्डा	१	१	-	
६	खाना लाउन नदिएको	२	२	-	
७	घरायसी झैझगडा	१	१	१	(पक्षहरु अनुपस्थित भएकोले अगिल्लो आ.वमा फर्छ्यौट हुन नसकेको तर आव २०७८/०७९ को भाद्र महिनामा फर्छ्यौट भईसकेको)
	जम्मा (१)	१४	१४		
	मेलमिलाप केन्द्र				
	जग्गा सम्बन्धि	५	५	-	

खानेपानी सम्बन्धि	०	०	-	
बाटो प्रयोग गर्ने बाधा पुर्याएको	०	०	-	
गालि बेइज्जती	४	४	-	
अंशबन्डा	१	१	-	
खाना लाउँन नदिएको	०	०	-	
घरायसी झैझगडा	१४	१४	-	
चरिचरण	१	१	-	
सामान्य कुटपिट	१	१	-	
जम्मा(२)	२६	२६		
जम्मा (१+२) १४+२६	४०	४०		

विवाद समाधान गर्ने निकाय

सि.न.	विवाद समाधान गर्ने निकाय	संख्या
१	न्यायिक समिति	७
२	आफै मिलेको	२
३	प्रहरी कार्यालय	४
४	प्रक्रियामा	१
५	मेलमिलाप केन्द्र	२६
	जम्मा	४०

आ.ब. २०७७/७८ मा बहुक्षेत्रीय पोषण योजना अर्न्तगत सञ्चालन भएका गतिविधिहरूको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरण
स्थानीय तहको नाम: शैलुङ गाउँपालिका जम्मा बजेट: २१४९००० जम्मा खर्च: २१४९०००

क्र.स	क्रियाकलापहरू	इकाई	वार्षिक भौतिक		जम्मा खर्च			लाभान्वित				
			लक्ष्य	प्रगति	संघीय सरकार	प्रदेश सरकार	आन्तरिक	घरघुरी	महिला	पुरुष	१००० दिनका आमा	किशोरी
१	शासकीय क्षेत्र प्रबन्ध	३	१००	१००%	९९९००	०	०	३२	९	२३	०	०
१.१	पालिका स्तरीय पोषण तथा खाद्य सुरक्षा निर्देशक समितिको बैठक	१६	१००	१००%	२०००००	०	०	२७०	१३७	१३३	०	०
१.२	वड स्तरीय पालिका स्तरीय पोषण तथा खाद्य सुरक्षा निर्देशक समितिको बैठक	२	१००	१००%	२४४००	०	०	२३	६	१७	०	०
१.३.	बुहु क्षेत्रीय एकिकृत योजना तर्जुमा तथा समीक्षा विषयगत शाखा प्रमुखहरूबीच	२	१००	१००%	१००००	०	०	१००%	१००%	१००%	१००%	१००%
१.४.	सञ्चार सहकार्य स्थायी एफ.एम. पत्रिकाहरू	८	१००	१००%	४६८००	०	०	१००%	१००%	१००%	१००%	१००%
१.५.	पालिका तथा वडा स्तरीय पोषण खाद्य सुरक्षा निर्देशक समितिद्वारा वडा स्तरमा सञ्चालित कार्यक्रमहरूको अनुगमन	१	१००	१००%	५००००	०	०	१	१	०	०	०
१.६.	पोषण स्वयंसेवक छनौट खर्च	७	१००	१००%	१२४५००	०	०	१	१	०	०	०
१.७.	पोषण स्वयंसेवकको जिवन निर्वाह भत्ता	१	१००%	१००%	३३९८०	०	०	१००%	१००%	१००%	१००%	०

महिला तथा बालबालिका क्षेत्र	३	१००	१००%	४८८००	०	०	०	१४८	१४८	०	१००%	०
१. लैंगिक तथा घरेलु हिंसा निवारण सुनौला हजार दिनका आमाको स्याहारमा परिवारको भूमिका विषयमा सासु बुहारी अन्तरक्रिया कार्यक्रम												०
२ महिला तथा पुरुषको कार्यविभाजन	३	१००	१००%	८०४००	०	०	०	१३२	८०	५२	८०	०
३ पुरुष जेशी च्याम्पियन सम्बन्धी तालिम	१	१००	०	२६८००	०	०	०	०	०	०	०	०
स्वास्थ्य क्षेत्र अन्तर्गत												
१. महिला स्वास्थ्य स्व. सेविकालाई पोषण सम्बन्धि एक दिने समीक्षा	८	१००	१००%	१०७५०	०	०	०	१९६	१३९	५७	०	०
२ हजार दिने आमाहरुलाई उनीहरुको घरपरिवारका सदस्यलाई हजार दिनको महत्व बारे अभिमुखीकरण	८	१००	१००%	४८०००	०	०	०	३१४	२६५	४९	२६५	०
३ गाउँपालिका र वडा कार्यालयमा स्तनपान कक्षा स्थापना सहयोग खर्च	२	१००	०	५००००	०	०	०	०	०	०	०	०
४. स्वास्थ्य संस्था तहमा हजार दिनका आमाहरुको तथ्याङ्क	१३	१००	०	२६०००	०	०	०	०	०	०	०	०

३.५	स्वास्थ्य तथा पोषण अधिकृतको प्राविधिक सहयोगमा आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने अभियानमा महिला स्वां से.कालाई अभिमुखीकरण तालिम	जना	१२०	१००%	६३२६९	०	०	०	१२०	०	०	१२०
३.५	पोषण सामग्री ढुवानी	१	१००	१००%	२५०००	०	०	२	०	०	०	०
३.६	ओ.टी.सी.को स्थापना तथा सुदृढीकरण	१	१००	१००%	१०००००	०	०	०	०	०	०	०
३.७	पलिकामा रहेका ओ.टी.सी.हरु सञ्चालनका लागि सञ्चार यातायात तथा उत्प्रेरणा खर्च	१	१००	१००%	२४०००	०	०	३०	३०	०	०	०
३.८	शिक्षा											
३.९	पोषण खानपान तथा सरसफाई सम्बन्धी किशोरी अभिभावक विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षक बीच अन्तरक्रिया	३	१००	१००%	४८१५०	०	०	८९	४३	४६	०	१५
३.१०	बालकलव मार्फत पोषण तथा सरसफाई अभियान सञ्चालन गर्नको लागि बालकलाव अभिमुखीकरण	३	१००	१००%	३८१७०	०	०	५३	३१	२२	०	१५
३.११	इ.सि.डी. तथा विद्यालय व्यव. समितिहरुलाई पोषण सम्बन्धि अभिमुखीकरण	१	१००	०	५८६००	०	०	०	०	०	०	०

४.	गाउँपालिका स्तरीय पोषण सम्बन्धी हाजिर जवाफ प्रतियोगिता	१	१००	०	३८०००	०	०	०	०	०	०	०
	खानेपानी तथा सरसफाई											
१	पालिका स्तरीय खानेपानी सरसफाइ तथा स्वाच्छता समितिको बैठक	२५	१००	०	५५०००	०	०	०	०	०	०	०
२	वडा स्तरीय खानेपानी सरसफाइ तथा स्वाच्छता समितिको बैठक	१५	१००	०	४९५००	०	०	०	०	०	०	०
३	सामुदायका सुनौला १००० दिनका आमा तथा किशोरी हरुलाई सरसफाइ सम्बन्धी अभिमुखीकरण	२५	१००	०	६५००	०	०	०	०	०	०	०
४	सावुन पानी सहितको हात धुने कर्नर स्थापना	८	१००	०	२०००००	०	०	०	०	०	०	०

६	कृषि विकास																	
६.१	सुनौला हजार दिनका महिलाहरूलाई पोषण युक्त कम्पोजिट प्याकेट विड वितरण	जना	२२५	१००%	७७५००	०	०	०	२५०	२५०	०	२५०	०	२५०	०			
६.२	सुनौला हजार दिनका महिलाहरूलाई कृषि औजार सामग्री वितरण	जना	५०	१००%	१९००००	०	०	०	५०	५०	०	५०	०	५०	०			
६.३	विद्यालय नमूना कृषि बगैचा निर्माण सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम	१	१००	०	२३६००	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०			
७	पशुपन्थी विकास																	
७.१	हजार दिनका महिलाहरूलाई डयुल प्रपोज तथा स्थानीय जातका अण्डा तथा मासु उपभोग गर्न मिल्ने कुखुरा पालन सम्बन्धि १ दिने अभिमुखीकरण एवं चल्लाहरु वितरण	१	१००	१००%	१०७५५०	०	०	०	५४	५४	०	५४	०	५४	०			
७.२	अर्धवन्देज खोज निर्माणको लागि प्रोत्साहन रकम सहयोग	१	१००	१००%	११२५००	०	०	०	५४	५४	०	५४	०	५४	०			

शाखा : उद्यम विकास शाखा

क्र.सं	कार्यक्रमहरु	विनियोजित बजेट	कार्यसम्पन्न रकम	मुख्य मुख्य क्रियाकलपहरु	कैफियत
१.	लघु उद्यम विकास मोडेलमा नयाँ लघु उद्यमी सिर्जना गर्ने	२३,८०,०००/-	२२,२०,१३७/-	१. सामाजिक परिचालन पि.आर.ए सम्पन्न वडा नं. ३ र ५ मा २. घरधुरी सर्वेक्षण फारम ए मेडपा डाटाबेसमा ईन्ट्री गरिएको ३. लघु उद्यमी सहभागीहरुको छनौट फारम बी मेडपा डाटाबेसमा ईन्ट्री गरिएको ४. उद्यमशीलता विकास तालिम टोपे टोसे ९३ जनालाई प्रदान गरिएको । ५. प्राविधिक सिप विकास तालिम ७३ जनालाई संचालन गरिएको । क) ढाका बुनाई तालिम ७ जना ख) व्यवसायिक पशुपन्छी पालन तालिम ११ जना ग) मोबाईल मर्मत ४ जना घ) डल कुसन बनाउने बनाउने तालिम ७ जना ड) व्युटीपार्लर तालिम ९ जना च) सिलाई कटाई तालिम २५ जना छ) कम्प्युटर तालिम १० जना ६. नयाँ उद्यमीहरुलाई प्रविधि हस्तान्तरण ७. उद्यम विकास सहजकर्ता परिचालन	

२.	उद्यमी स्तरोन्नति - आवश्यकता पहिचानका आधारमा पुनर्ताजगी र एडभान्स सीप विकास तालिम कार्यक्रम)	४,८०,०००/-	२,९३,०४९/-	१. भैरहेका उद्यमीहरुको आवश्यकता पहिचान २. व्यवसाय सुधार र विस्तार तालिम वडा नं. १ र ४ मा संचालन सम्पन्न गरिएको । ३. प्रविधि हस्तान्तरण गरिएको	
३.	प्रतिस्पर्धा बृद्धि गर्नका लागि कम्तिमा ५ जनाको समुहमा प्रविधि हस्तान्तरण	१,४०,०००/-	०	०	

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सञ्चालित आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको विवरण :

क्र.सं.	आयोजना तथा कार्यक्रमको नाम	वडा नं.	विनियोजित रकम	उपभोक्ता समिति/समूह/संस्थाका अध्यक्षको नाम	सम्पर्क नं.	इष्टिमेट अनुसारको रकम			मुख्य मुख्य क्रियाकलापहरू (कार्य प्रगति)	शुक्तानी रकम
						गाउँपालिका बाट रु.	जनसहभागिता रु.	जम्मा रकम रु.		
१	गाउँपालिका केन्द्र खुसमाने सडक	३	५०००००	जितवहादुर खड्का	९८४९५१५०६२३	४८००००	७००५२.९५	५५००५२.९५	विभिन्न साइजको ग्याविन बक्स ७० वटा खरिद गरी भर्ने कार्य, १७ घमी सोलिड गर्ने र ९५ घमी नरम माटो काट्ने कार्य भएको	४८००००
२	वडा स्तरीय सडक मर्मत सुधार	३	५०००००	तेज बहादुर श्रेष्ठ	९८४९७५२४४३	४८००००	५६४८५.६५	५३६४८५.६५	सोलिड र वाल लगाएको	४८००००
३	कलाबारी दुमिस्याल जम्बुसि सडक	१	१५०००००	मिलन थापामगर	९८५८८८६३६१	१४४००००	१७२०९७.३३	१६१२०९७.३३	विभिन्न प्रकारको माटो तथा चट्टान काट्ने कार्य ८८४५ घमी र ड्रेन बनाउने कार्य १५० मीटर भएको।	१४९९४५६
४	जुगे ग्याई सडक	१	२००००००	जविर तामाङ	९८४८४६२५९७	१९२००००	२२७७२०.६८	२१४७७२०.६८	सोलिड ७८८ घमी	१९२००००
५	भन्याडमा प्रतिकालय निर्माण (धारा सहित)	६	५०००००	तिर्थ व. मगर	९८६२७६३६५	४८००००	५९९६६.७८	५३९९६६.७८	प्रतिकालय र धारा निर्माण	४८००००
६	विरन्द्र मावि महाभिर सडक	५	५०००००	निर बहादुर तामाङ	९८४९९४९२४२	४८००००	५५८२२.५	५३५८२२.५	मोशन प्रयोग गरी विभिन्न प्रकारको माटो तथा चट्टान ४४२३ घमी काटी सडक निर्माण गर्ने कार्य	४८००००
७	बोर्डिङ बाघखोर लप्सिडडाँडा सडक	३	९०००००	कमला श्रेष्ठ	९८४८४६२६११	८६४०००	१३४०५०.७८	९९९०५०.७८	२९८.९८ घमी सडक सोलिड	८६४०००
८	ओखरबोट जिरोकिलो गोठपानी सडक	६	५०००००	सागर तामाङ	९८४९०९९६९७	४८००००	५९५०२.२४	५३९५०२.२४	१५३.८० घमी सोलिड तथा नाली खन्ने कार्य भएको	४८००००
९	मान्डाङ घ्यूखोर सडक	१	५०००००	मान बहादुर तामाङ	९८५९६४७०३६	४८००००	६३६८४.८१	५४३६८४.८१	१५९ घमी सोलिड कार्य भएको	४६९३९९
१०	जम्बुसि दुधपोखरी सडक	१	१००००००	प्रदिप लामा तामाङ	९८६७०७१११०	९६००००	१२८०३९.५	१०८०३९.५	ग्याविन बक्स ४२ वटा खरिद गरी भर्ने, ७६५ घमी आर सी सी ढलान	९५९९९४
११	दुगे सासिम सडक	१	५०००००	प्रेमछिरिङ घिसिङ	९८४०८८५८६१	४८००००	६१६७८.५९	५४१६७८.५९	१६२.३० घमी सडक सोलिड	४८००००

१२	धाराखोला गोब्रेनागी कुवा चिसापानी सडक	३	१०००००	कमुना श्रेष्ठ	१८६२२३९४५१	८६४०००	१२५०६४.१८	१८९०६४.१८	सोलिड ३०८.४० घमी	८६४०००
१३	खुस्माने खोला घाट निर्माण	३	५०००००	विरवहादुर श्रेष्ठ	१८४४०६०५८५	४८००००	६७६८७.५८	५४७६८७.५८	डबली सहितको घाट निर्माण भएको	४८००००
१४	जोगीडाँडा सेरा सडक	४	१००००००	बालचन्द्र सुवेदी	१८४११२२७३७	१६००००	१४०८८२.४	११००८८२.४	सोलिड ४१४.४० घमी	१६००००
१५	पाल्ते बालशापा दुगे सडक	३	८०००००	स्वस्तिका खडका	१८६६५४०४४२	७६८०००	१०९२६५.६६	८७७२६५.६६	सोलिड २९७.७० घमी	७६८०००
१६	वडा स्तरीय सडक मर्मत सुधार	१	५०००००	निराज तामाङ	१८६०७४८२९	४८००००	६५९७७.०६	५४५९७७.०६	१० वटा ग्याविन बक्स खरिद गरी भने लगायतका कार्य गरी सडक मर्मत सुधार गरिएको ।	४८००००
१७	वडा स्तरीय सडक मर्मत सुधार	४	५०००००	मकर ब. तामाङ	१८४८७२२३८१	४८००००	५४४६०.६२	५३४४६०.६२	३६९९.६० घमी सडक मर्मत सुधार	४८००००
१८	वडा कार्यालय विर्ता भक्रे सडक	४	१००००००	जुना थोकर तामाङ	१८१८०५७८८१७	१६००००	११३७६२.७१	१०७३७६२.७१	ग्याविन खरिद, भने तथा सिमेन्ट मसलाको गारो लगाउने कार्य	१५८०००
१९	शैलुङ गाउँपालिकाको जोगीडाँडा सेरा सडक	४	२००००००	कृष्ण प्रसाद ढुंगेल	१८६६४७६१८६	१९२००००	२२४३३५.२२	२१४४३३५.२२	ग्याविन २६ वटा खरिद गरी भने ४१०.५० घमी जग खान्ने ३३१४ घमी ।	१९२००००
२०	वडा स्तरीय सडक मर्मत सुधार	७	५०००००	काजी तामाङ	१८४१७४५२७६	४८००००	५६७६९	५३६७६९	सोलिड १५२.८० घमी	४८००००
२१	शैलुघर शैलुङ अस्पताल सडक	३	१००००००	सिद्धिबहादुर श्रेष्ठ	१८४१११७२४४	१६००००	११३८३२.३३	१०७३८३२.३३	ग्याविन ९४ वटा खरिद गरी भने, सोलिड १०२.७४ घमी गर्ने तथा ब्याक फिलिड गर्ने ।	१५८०००
२२	लागाभाल वडाकेन्द्र सडक	२	५०००००	गोविन्द बहादुर मगर	१८४३७०९७३९	४८००००	५५६५९.९४	५३५६५९.९४	१,४२.८६ घमी सडक सोलिड	४५२७६७
२३	लहरे दुगे सडक	६	५०००००	मारमेन दोल्मा तामाङ	१८६९२९२०२८	४८००००	६७३६६.७९	५४७३६६.७९	१,६०.८० घमी सडक सोलिड	४८००००
२४	वडा स्तरीय सडक मर्मत सुधार	६	५०००००	सिद्धि बहादुर खडका	१८४९०२२९४६	४८००००	६३८५६.७५	५४३८५६.७५	ग्राभेल समेत विछुराई सडक मर्मत सुधार गरी सवारी साधन समेत सञ्चालन	४७४०९३
२५	मनमोहन शिक्षा सदन ग्याविन वाल	३	५०००००	तेज कुमार श्रेष्ठ	१८४९९६९१४	४८००००	६३८२६.१८	५४३८२६.१८	जम्मा ६६ थान जाली ग्याविन बक्स खरिद गरी भने कार्य	४८००००
२६	विरेन्द्र मावि वडा कार्यालय सडक	५	१००००००	नारायण कार्की	१८६९५६२७६६	१६००००	११७३३२.३१	१०७७३३२.३१	३२२ घमी सडक सोलिड	१६००००

२७	रंगशाला ओखे भुरङ्गा जोम्साखोला सडक	३		८०००००	सुविना तमाङ मोक्तान	१८१८६१२८७३	७८८०००	१०९९८१.६३	८७१८१.६३	र्याविन खरिद ७७, भर्ने सुब्बा गारो लगाउने कार्य ११.६६ घमी तथा सोलिङ २५.५० घमी	७८८०००
२८	वडा स्तरीय सडक मर्मत सुधार	२		५०००००	लालबहादुर तामाङ	१८१८६१२८८९	४८००००	५३७९७.८८	५३७९७.८८	५३३ घमी सडक सुधार	४५८४३६
२९	वडा स्तरीय सडक मर्मत सुधार	५		५०००००	विजय राजत	१८४४४६६९१९	४८००००	५४३९३.९७	५४३९३.९७	६१२६.७२ घमी सडक सुधार	४६६३८१
३०	माथिल्लो गोचेत तल्लो गोचेत सडक	३		५०००००	चतुरबहादुर तामाङ	१८०८६०६३९७	४८००००	६८१२४.४	५४८१२४.४	२०० घमी सोलिङ	४८००००
३१	भुमैथान भुरङ्गा सडक	३		५०००००	भक्ते बहादुर तामाङ	१८६१०२०९५५	४८००००	७३८७७.९५	५५१३८७.९५	१७३ घमी सोलिङ र १५२ घमी सडक सफा तथा जग खल्ने कार्य	४८००००
३२	चित्रे भित्रे आहाले सडक	६		५०००००	काले तामाङ	१८४९९४१०५८	४८००००	५७६६६.१६	५३७६६६.१६	१६१.२० घमी सोलिङ	४८००००
३३	शिङ्खरी मन्दिर निर्माण	४		२०००००	धुर्व नेपाल	१८४९५८३९०	१९२०००	२८६०१.९१	२२०६०१.९१	मन्दिर निर्माण भएको	१९२०००
३४	वीरेन्द्र मावि र्याविन वाल निर्माण	५		५०००००	खेमराज भट्टराई	१८५११२७६२७	४८००००	५४९९६.११	५३४९९६.११	र्याविन बक्स ५६ थान खरिद गरी भर्ने, ४.३३ घमी सिमेन्ट मसलामा ढुङ्गाको गारो र पिसीसी १.२६ घमी	४८००००
३५	हिले पिपलडाँडा सडक	४		९०००००	सिताराम भुजेल	१८४९३९८२३०	८६४०००	१३६७३५.८८	१०००७३५.८८	पहिलो पन्थाई ९६ थान र्याविन बक्स खरिद गरी भर्ने कार्य भएको	८६४०००
३६	सिरेटार गोठपानी किटिनी सडक	६		५०००००	गणेश खड्का	१८४३३०९२७३	४८००००	५९८८४.४६	५३९८८४.४६	१६१.१० घमी सोलिङ	४८००००
३७	पारिपाखा पोखरीडाँडा कृषि सडक	४		५०००००	विजय मोक्तान	१८४४३०३०१०	४८००००	६०१४०.३	५४०१४०.३	१२० मीटर ट्रयाक खल्ने, ४१ मीटर सोलिङ गर्ने र नाला खल्ने ।	४८००००
३८	ढुंगे कालापानी सडक	६		१५०००००	पासाङ दोर्जे तामाङ	१८१०१६८९०७	१४४००००	१७३०७३.४४	१६१३०७३.४४	४८३.२० घमी सोलिङ	१४४००००
३९	गाउँपालिका क्यान्टिन निर्माण	३		२००००००	तिला कुमार श्रेष्ठ	१८४४००१७८०	१९२००००	२४९३५६.५१	२१६९३५६.५१	क्यान्टिन निर्माण भएको	१९२००००
४०	आहाले टापु सडक	४		५०००००	गोमा सुवेदी	१८४४३००५७१	४८००००	५५६९१.९२	५३५६९१.९२	नरम माटो १९८६ घमी कडा माटो १५८८ घमी, नरम चट्टान १९८ घमी र कडा चट्टान १९८ घमी काटी सडक निर्माण भएको	४८००००

४१	पानीघाट बुढासेरा थालि सडक	५	१५०००००	कुशल बस्नेत	१८४११७८१२७	१४४००००	१७३७७४.४४	१६१३७७४.४४	३९६.७७ घमी सोलिड, ३६ वटा रयाविन बक्स खरिद, पाइप खरिद ४८ वटा, रयाविन भने ६४.५० घ मी सुब्बा गारो २.२५ घमी	१४४००००
४२	विरेन्द्र माथि थालि सडक	५	१५०००००	पुण्यप्रसाद दुलाल	१८४१३२४०६२	१४४००००	१७४५४४.१	१६१४५४४.१	५११.८८ घमी सोलिड	१४४००००
४३	हिले शिव मन्दिर निर्माण	४	२०००००	ओमकुमार श्रेष्ठ	१८६६२८५३७६४	१९२०००	१४५६३.३३	२८६५६३.३३	मन्दिर निर्माण भएको	१७२७००
४४	वार्ड स्तरीय सडक मर्मत सुधार	८	७०००००	शिव बहादुर कार्की	१८५१२१९६४०	६७२०००	७७०४४.५३	७४९०४४.५३	८०१४ घमी सडक मर्मत सुधार	६०१३७८
४५	हिले चिलाउने भित्ता हुलाके सडक	६	७०००००	नारायण विक्रम कार्की	१८४४३०७०४६	६७२०००	७७०८७.६	७४९०८७.६	२३४.६० घमी सोलिड	६७२०००
४६	महिला तथा सामुदायिक भवन निर्माण	६	६०००००	रुपक बस्नेत	१८६०९१७७७७	५७६०००	७२४४३.२१	६४८४४३.२१	सामुदायिक भवन निर्माण भएको	५६९१८५
४७										
४८	वडा कार्यालय मैदान हेल्योप्ट सडक	६	७०००००	राजेश नेपाली	१८५११२०८५८	६७२०००	७५७०५.०४	७४७७०५.०४	२१४.८० घमी सोलिड र १५ मी ६३ एम एम डायको ६ केजी प्रेसरको पाइप खरिद	६७२०००
४९	खाडादेवी हिले देवीस्थान मन्दिर मर्मत	६	५०००००	धावा तामाङ	१८६८०३२६५२	४८००००	१११११९.८१	५९१११९.८१	मन्दिर मर्मत भएको	४७२५३०
५०	भैसे पैती गोठपानी सडक	८	५०००००	राधिका अधिकारी	१८४४१४५५३५	४८००००	५४९०१.२६	५३४९०१.२६	विभिन्न प्रकारको माटो खनी नयाँ ट्रयाक	३७८७५५
५१	बोल्ले खेलमैदान निर्माण	३	१५०००००	शान्त बहादुर तामाङ	१८६६३६५१६८	१४४००००	१७३१५२.५२	१६१३१५२.५२	३८७६ व.मी खेल मैदान निर्माण भएको	१४११३१०
५२	गैरी पाडेखर्क बुढीबाजे सडक	६	५०००००	टिकाबहादुर खडका	१८६९३०११६६	४८००००	५८०१८.६४	५४९०१८.६४	५५ घमी सोलिड र २४४८ घमी माटो तथा बट्टान काटने कार्य	४८००००
५३	चाडचाप भञ्ज्याङ सडक	६	१५०००००	कुल बहादुर लामा	१८४३४५६७८०	१४४००००	१६७५१६.१६	१६०७५१६.१६	कार्यान्वयन नभएको	०
५४	सेतीदेवी मन्दिर निर्माण	२	२०००००	शंकर तामाङ	१८६९०५०४२५	२०००००	२०८७५७.२३	४०८७५७.२३	मन्दिर निर्माण भएको	२०००००
५५	नारी सामुदायिक भवन निर्माण	३	५०००००	वेद कुमार कार्की	१८४४०६५६०४	४८००००	६०८०५.९१	५४०८०५.९१	शौचालय निर्माण	४८००००
५६	सामुदायिक भवन निर्माण	५	५०००००	कर्ण बहादुर तामाङ	१८१९६३४४४६	४८००००	६७८९७.८३	५४७८९७.८३	ट्रस समेतको सामुदायिक भवन निर्माण	४७७३६८.९८
५७	घलेगाउँ वडा कार्यालय सडक	७	५०००००	वासुदेव बस्नेत	१८४९१३१०८६	४८००००	५३७२७.७१	५३३७२७.७१	सडक सोलिड र ह्युमपाइप खरिद गरी विछ्याउने कार्य भएको	४८००००

५७	मोक्तान समुह छ्योर्तेन वुट्टा रङ्गोगन तथा पाटी निर्मा	७	५०००००	हर्क बहादुर तामाङ	१८४४४६८२५९	४८००००	५६३१३.५७	५३६३१३.५७	छ्योर्तेनमा वुट्टा भर्ने रंग रोगन गर्ने तथा छ्योर्तेन सँगै पाटी निर्माण	४८००००
५८	भैरेश्वर भोटदुवाली सडक	७	५०००००	रामकाजी खड्का	१८५४०४५२१२	४८००००	५५३१७.६१	५३५३१७.६१	विभिन्न प्रकारको माटो खनी सडक निर्माण	४५७०७४
५९	खड्काटोल खानेपानी (किचुलीधारा)	७	५०००००	अमनाथ खड्का	१८४३२२४५५१	४८००००	५५९१४.०९	५३५९१४.०९	खानेपानी निर्माण भएको	४८००००
६०	गोर्तेवाटो नागथान नर्सरी सिढी	७	५०००००	गोपाल तामाङ	१८६०४४८२१९	४८००००	५७१११.७५	५३७१११.७५	सिढी निर्माण ४१० मीटर औषतमा ८० सेमी चौडाइ कूल काम १४४ घमी	४७०४९४
६१	मन्जेल खानेपानी अयोजना	७	५०००००	निमा तामाङ	१८१३१५६४२३	४८००००	५४०२६.४५	५३४०२६.४५	८० घरधुरीलाई खानेपानी व्यवस्थापन	४८००००
६२	नागथान वरडांडा वडा कार्यालय सडक	७	५०००००	सोमबहादुर तामाङ	१८६०८५१९४३	४८००००	५४१८२.०७	५३४१८२.०७	सडक निर्माण भएको	४६६१४४
६३	चर्नावती धामघाट निर्माण	७	१५०००००	प्रकाश बुढाथोकी	१७४७०१६४८६	१४४००००	२०५६३२.५१	१६४५६३२.५१	घाट निर्माण भएको	१३२३८१५
६४	डबलीडांडा देखि चिहानडांडा कन्लेरी सडक	२	५०००००	हेमबहादुर तामाङ	१८०२००४५६३	४८००००	६१००५.६१	५४१००५.६१	नरम माटो २५६९ घमी र मध्यम माटो १९३ घ मी काटेको र सोलिड ५२.८० घमी भएको	४६८७४४
६५	गाउँपालिका र्यारेज निर्माण	३	१००००००	सुरज तामाङ	१८४५२३२४७०	९६००००	११०७४८.२६	१०७०७४८.२६	र्यारेज निर्माण भएको पार्किङ स्थल	८२४३०१
६६	कल्तावारी मा.वि. खेलकूद मैदान निर्माण	१	१००००००	पद्मलाल तामाङ	१८४०६४४८७०	९६००००	१२३५३८.५७	१०८३५३८.५७	खेल मैदान निर्माण	९६००००
६७	चौतारीडांडा पटा पुरानो गाउँ जम्बुसिं सडक	२	१००००००	सुनिल योजन	१८४१४३४२९४	९६००००	११६१७७.८२	१०७६१७७.८२	सडक निर्माण भएको	९५८५२४
६८	थगम हुँदै अंगेरीडांडा सडक	२	५०००००	तिर्यञ्ज तामाङ	१८१६८८५७९३	४८००००	६४१३४.२९	५४४१३४.२९	नरम माटो १९८२ घमी र मध्यम चट्टान २० घ मी काटेको र सोलिड ९१ घमी भएको	४८००००
६९	र्योई वडाकेन्द्र ठेलाबगर सडक	१	१२०००००	अक्षयबहादुर तामाङ	१८६६४९०४५७	११५२०००	१३९०९६.५६	१२९१०९६.५६	३९५.७८ घमी सोलिड	११५१०००
७०	भिन्नि दुधपोखरी खा.पा.	१	८०००००	विरबहादुर योजन	१८४०२०६८९४	७६८०००	९९६९३.६४	८६७६९३.६४	४० एम एमको १२०० मीटर र २० एम एमको ३६०० मीटर पाइप खाँद सहित पाइपलाइन खान्ने पुने, इन्टेक बनाउने र ट्याकी मर्मत गर्ने कार्य	७६८०००

७१	सिंचाई पाईप व्यवस्थापन	५	५०००००	रत्नबहादुर तामाङ	९८४५०४६९६२	४८००००	५९९१२.०४	५३९९१२.०४	सिंचाई पाईप खरिद गरी विछ्यउने कार्य भएको ।	४८००००
७२	पाडेघर गुरुङ गाउँ दाखाँ सडक	६	३०००००	गोपी पाण्डे	९८४३३३७९१०	२८८०००	३३४४९.३२	३२९४४९.३२	नरम माटो ४४४ घमी र कडा माटो १७७६ घमी काटी सडक निर्माण	२६३१०९
७३	नविन मा.वि खेल मैदान	२	१५०००००	रामकुमार थापाभगर	९८६०२३९८०५	१४४००००	१६९९४७५४	१६०९९४७५४	जगमा सोलिङ ११ घमी, १:२:४ को ढलान ४.११ घमी, १:६को मसला गारो लगाउने १४७ घमी र गाउण्ड फिलिङ १०३६ घमी भएको २२८ छात्रछात्रा लाभोसन्वत	१४४००००
७४	कमला आ.वि घेराबार निर्माण	४	३०००००	कमला तामाङ	९८४९५९५४९५	२८८०००	३७४७२.०५	३२५४७२.०५	५३ वटा पोलमा जाली सहितको १०० मीटर लम्बाइ र १.५० मीटर उचाइको घेराबार निर्माण	२८८०००
७५	कालापानी देखि शैलुङ सम्म प्रतिकालय निर्माण	१,८	२५०००००	धनबहादुर मगर	९८४९१०८३८८	२९२६४९७	२३६२६८.७५	२४६९१३९.७५	सम्पक न सोचिवको र कम खर्च भएको	१८४९३०५
७६	तमाखुवारी भित्रिरे चिलाउने सडक	८	५०००००	सुवास तामाङ	९८६९३८८०३४	४८००००	५३३६३.७१	५३३३६३.७१	नरम माटो २४८३ घमी, कडा माटो १४४९ घमी, नरम चट्टान १२४ घमी र मध्यम चट्टान ८२.७८ घमी काटी सडक निर्माण भएको	४८००००
७७	सत्यश्वर भैसे सडक	८	१००००००	हरिवहादुर खडका	९८६७५७५८९५	९६००००	१३९४५६.९३	१०९९४५६.९३	३२९.१६ घमी सोलिङ	९६००००
७८	न नं. वडा कार्यालय व्यवस्थापन	८	१५०००००	कर्मधोर्जे तामाङ	९८४४३०५२९७	१४४००००	१८२०९६.६८	१६२२०९६.६८	कम्पाउण्ड सहित वडा कार्यालय व्यवस्थापन भएको	१४४००००
७९	लाकुरी भुमेशन कालापानी सडक	८	१००००००	सोमबहादुर तामाङ	९८९८७०८९३१	९६००००	१२४७८.३५	१०८४७८.३५	३२५.६० घमी सोलिङ, १० मी हयुम पाइप खरिद र जडान समेतको कार्य	९६००००

८०	भैसे मनगाउँ कृषि सडक			४००००००	तेजनाथखण्ड श्रेष्ठ	१८६१३९२८४९	३८४००००	६१५६२४.४६	४४५५६२४.४६	ग्याविन वक्स ११४ खरिद गरी भर्ने कार्य, ह्युम पाइप ७५० मीटर खरिद गरी विछ्याउने, ८८७ घमी सोलिड गर्ने, सिमेन्ट मसलामा ढुंगाको गारो लगाउने समेतका कार्य	३८४००००
८१	भैसे फलाटे सडक	८		४००००००	वैकुण्ठ कार्की	१८६१३९२८४९	३८४००००	३८६६३.५२	४२२९६३.५२	नरम माटो २९३६ घमी, कडा माटो ३४५ घमी, नरम चट्टान १३८ घमी र मध्यम चट्टान ३४ घमी काटी सडक निर्माण	३८४००००
८२	भैसे भदौरे फुसामाटा सडक	८		७००००००	बालकृष्ण थपलिया	१८४१५०९७६६	६७२००००	७१५१५.३२	७४३५१५.३२	नरम माटो ४५८४ घमी, कडा माटो ५७३ घमी, नरम चट्टान ३४३ घमी र मध्यम चट्टान २२९ घमी काटी सडक निर्माण	६७२००००
८३	थालडाडा चिलाउने खुवुके सडक	८		७००००००	धनबहादुर तामाङ	१८००८४५७६८	६७२००००	७०४८९.८३	७४२४८९.८३	विभिन्न प्रकारको माटो र चट्टान काटी सडक निर्माण भएको	६७२००००
८४	कोलमखान सेवा सामुदायिक भवन निर्माण	१		१००००००	अतिल तामाङ	१८४११३०५५२	९६०००००	११६८४०.७३	१०७६८४०.७३	सामुदायिक भवन निर्माण भएको	९६०००००
८५	पैयुडाडा जितपुर छहरे ठाडानामी सडक	५		५००००००	ज्ञान बहादुर तामाङ	१८००८७९४७९	४८०००००	५८३३४.९	५३८३३४.९	सोलिड १६५.३० घमी	४८०००००
८६	सीताको चुलो मन्दिर निर्माण	७		१०००००००	मुरारी बुढाथोकी	१७४१०३९७२९	९६०००००	१११५२३.६५	१०७५२३.६५	मन्दिर निर्माण भएको	९६०००००
८७	गाउँपालिका केन्द्र माथि शौचालय निर्माण	३		१०००००००	छिदिङ दोर्जे तामाङ	१८४१९९८५९०४	९६०००००	१३८७२.५९	१०९८७२.५९	हातधुने व्यवस्था सहित शौचालय निर्माण भएको	९६०००००
८८	खानेपानी पाइप व्यवस्थापन	६		५००००००	लक्ष्मण तामाङ	१८०४८४०७५९	४८०००००	१०६५६२.३६	५८६५६२.३६	खानेपानी पाइप ३२ को २ हजार, २५ को ३ हजार २० को २ हजार र १६ को २ हजार मिटर खरिद गरी विभिन्न स्थानमा लाइन खनी पुर्ने कार्य	४८०००००
८९	टुडिखेल गाँठपानी सडक	७		२०००००००	सकुन बुढाथोकी	१८४१७५४८६८	१९२०००००	२४३३५६.६१	२१६३३५६.६१	सोलिड १६५.७४ घमी	१९२०००००

१०	दुर्गा मा.वि. भुमेशान नमूना प्रा.वि. सडक	४	५०००००	पर्वत लामा	१८४१४५२११७	४८००००	६१२६६.०३	५४९२६६.०३	ग्याविन खिरद गरि भर्ने र सोलिङ गरी सडक निर्माण भएको	४८००००
११	भुमेशान कुकुडखोला गुन्जा खर्चेत छत्रवास सडक	४	६०००००	विरवहादुर योजन	१८४९९८५९३९	५७६०००	७३९९९.८९	६४९९९९.८९	विभिन्न प्रकारको माटो तथा चट्टान काटी सडक निर्माण भएको	५७६०००
१२	मागापौवा मा.वि. कक्षाकोठा व्यवस्थापन	४	५०००००	विरवहादुर मोक्तान	१८५११३०४६	४८००००	८१५	४८०८१५	फलाम सहितको फर्निचर २५ सेट, सोफा, स्टिल दराज, रिमोन्ड चियर १,१ सेट सेतोपाटी ८ बटा, बाल कक्षा टेबल ४ बटा समेतको फर्निचर व्यवस्थापन	४८००००
१३	हिलेगाउँ (पानीघाट) ठुलोखोला फड्के पुल	६	१०००००	खड्ग कुमारी गुरुङ	१८६९१२४१५३	९६०००	९९८४.३२	१०५९८४.३२	८.५० मीटर आर सी सी फड्के निर्माण	९६०००
१४	कालापानी पिकनिक स्थल भवन निर्माण	८	१००००००	धनलाल तामाङ	१८१९८९६०७५	९६००००	१२५३०६.४६	१०८५३०६.४६	कालापानीमा पिकनिक स्थल भवन निर्माण भएको ।	९६००००
१५	बडा स्तरीय खेलकूद	४	१००००००	सोम बहादुर तामाङ	१८०८७९१३८८	१००००००	७५०००	१७५०००	भलिबल खेल आयोजना गरी सम्पन्न भएको	१०००००
१६	मगर ठाउँ सल्लेरी खिल्लाबोट बेसीटोल खा.पा.	१	१००००००	पासाङ शेर्जे लामा	१८०३४९५४८८	९६००००	१४०५२८.८	११००५२८.८		९५७३४७
१७	लहरे सडुङ (माथिल्लो चाइचाप) जोड्ने खोला फड्के	६	७००००	कान्छा तामाङ	१८१८५६०३३९	६७२००	७८९१.४४	७५०९१.४४	६.४० मीटर लम्बाइ र १ मीटर चौडाइको फड्के पुल निर्माण ११५ घरधुरी	६७२००
१८	खुसमाने वोल्ने सडक	३	५०००००	परमलाल मोक्तान	१८६०१४०७८१	४८००००	५५०७२.४४	५३५०७२.४४	तरम माटो १६७४.७७ घमी, कडा माटो १२४० घमी, तरम चट्टान १२४ घमी र मध्यम चट्टान ६२ घमी काटी २१७५ घमी माटो प्याकी सडक निर्माण	४७७६०४

१९	२ नं. वडा मैदान निर्माण	२	५०००००	नवराज तामाङ	१८१९६६००७०	४८००००	६४६२९.७४	५४४९२९.७४	ग्याविन समेत भरी वडा कार्यालय निर्माणका लागि मैदान निर्माण भएको ।	४८००००
१००	लाडथापा नुनथला पुरानागाउँ सडक	२	५०००००	सरिता तामाङ	१८१८६१७०६०	४८००००	६२५७७.८८	५४२५७७.८८	नरम माटो २५९९ घर्मी, मध्यम चट्टान ५३ घर्मी काटी ६७ घर्मी सोलिङ भएको	४८००००
१०१	नारायणज गेट रङ्गरोगन	२	५०००००	विमला गोज्वन	१८५१०६१६२६	४८००००	५८१२०	५३८१२०	गेट रंगरोगनको कार्य भएको	४६६०५१
१०२	निगाले बाघखोर भुपाफेदा ग्रामीण कृषि सडक	२	१००००००	धर्मराज तामाङ	१८१८५०९७५४	९६००००	१२३३५७.१८	१०८३३५७.१८	सोलिङ ३२७ घर्मी गरी सडक निर्माण भएको ।	९५७३०६
१०३	कालिभुमे माथि फर्निचर व्यवस्थापन	३	५०००००	नेर्बु मोक्तान	१८६०१४०६४१	४८००००	३१०९९	५११०९९	विद्यालयमा फर्निचर व्यवस्थापन भएको	४८००००
१०४	न्यायिक समितिको कार्यालय निर्माण	३	२००००००	रामबाबु श्रेष्ठ	१८०४८६२६८२	१५३४१६४	१७७५६५.२८	१७७५६५.२८	सम्मर्क नं. सोचवको	१४९९१८३
१०५	शैलुङ्खवर प्रावि हुगे शौचालय निर्माण	८	७०००००	डिल्ली बहादुर कार्की	१८४४००२७७०	७०००००	५३७०८.७२	७५३७०८.७२	विद्यालयमा शौचालय निर्माण भएको	७०००००
१०६	थापाधारा गोलेको सिम सडक	७	५०००००	ईन्द्रमाया प्रधान श्रेष्ठ	१८१३९२२०१६	४८००००	५३६४०.१३	५३३६४०.१३	सडक निर्माण भएको	४७४६२७
१०७	५ नं. वडा कार्यालय निर्माण	५	७००००००	नवराज कार्की	१८३१०१६६४८	६७२००००	८३७२२०.६१	७५५७२२०.६१	प्रथम रनिङ भुक्तानी	३१८२६४१
१०८	बाघखोर स्वास्थ्य चौकीलाई ५ शैयाको अस्पतालमा स्तरान्ति गर्न भवन निर्माण	३	७००००००	गोपाल श्रेष्ठ	१८४४०१६१२६	६७२००००	८३३१६९.३५	७५५३१६९.३५	प्रथम रनिङ भुक्तानी जेट २३ मा दोश्रो असादर ३ मा	६५७५०६९
१०९	सायुखोला ओखेखोला बिच घाट निर्माण	३	२५००००	भवानी देवी पन्त	१८४४५५०६३३	२५००००	२७०५७८.२४	५२०५७८.२४	पूर्वाधार सम्पन्न १४ बमै सायुखोला र ओखेखोला बीचमा घाट निर्माण भएको ।	२५००००
११०	शिवशक्ति वायो क्रिकेट उद्योग	३	३०००००	खड्ग बहादुर कार्की	१८४४१४६२२६	३०००००	३४७९७.०४	३३४७९७.०४	क्रिकेट उत्पादनमा सहयोग तथा मेशिन खरिदमा सहयोग	३०००००
१११	शैलुङ्ग क्रिकेट व्यवसाय	३	३०००००	अर्जुन शाक्य	१८४४२३८५५२	३०००००	३३५५३.६२	३३३५३.६२	क्रिकेट उत्पादनमा सहयोग तथा टहरा निर्माणमा सहयोग	२९३९०२
११२	भैसेघाट निर्माण	३	५०००००	सन्तोष श्रेष्ठ	१८३१०६४९९१	४८००००	५३७२२.१५	५३३७२२.१५	सोलिङ ७४.८७ घर्मी, पीसीसी ढलान १७.६५ घर्मी र आर सी सी ढलान २.२३ घर्मी गरी घाट निर्माण	४८००००

११३	वीरेन्द्र मावि गाइघाट सडक मर्मत सम्भार	५	२४८१६००	इन्द्र बहादुर बस्नेत	९८६९१६६४४४	२४८१६००	२३३४८०.३८	२७५१०८०.३८	६६८ घमी सडक सोलिड	१८०९५००
११४	जुगे दुधपोखरी डाँसे सडक मर्मत सम्भार	१	२११९७००	अककलबहादुर तामाङ	९८६६४९०४५७	२११९७००	२३४२६१.२८	२३५३९६१.२८	४५८ घमी सडक सोलिड	१२४०८००
११५	कुवा बडाकेन्द्र विर्ता भकारी सडक मर्मत सम्भार	४	२४८१६००	मकर व. तामाङ	९८४८७२२३८१	२४८१६००	२३८५२०.३४	२७००१२०.३४	६७४ घमी सडक सोलिड	१९६४६००
११६	गाउँपालिका केन्द्र सडक	३	२००००००	भक्त बहादुर श्रेष्ठ	९८५१०२७२३२	१९२००००	२१७६९४.२२		पक्की नाली बनाउने २०० मीटर, सिमेन्ट मसलाको गारो २२ घमी, सोलिड १५८ घमी गरी ५ पीस २.५ मीटरका हयुमपाइप खरिद गरी बिछ्याउने	१९२००००
११७	चाइचाप वडा कार्यालय मैदाने गोठपानी सडक मर्मत सम्भार	६	२४८१६००	ज्ञानेन व. बस्नेत	९८६६८७५८२५	२४८१६००	२३०६७२.३२	२७५२२७२.३२	६९२ घमी सडक सोलिड	२१२४३५३
११८	पालेघर निर्माण	३	२००००००	तारबहादुर तामाङ	९८२३७५८५६३	१९२००००	२६१९००.३१	२१८१९००.३१	गाउँपालिकामा पालेघर निर्माण भएको ।	१८४७२१५
११९	शारदा मावि भैसे शौचालय निर्माण	८	७०००००	नेत्र बहादुर बपलिया	९८४१७९४४१८	७०००००	५३७०८.७२	७५३७०८.७२	बास सहितको शौचालय निर्माण	६६३१५२
१२०	बाघखोर मागा भुमथान सडक	३	२४८१६००	लास्मादोर्जे तामाङ	९८४११४२५३५	२४८१६००	२१९०४५.१२	२७००६४५.१२	४४१ घमी सडक सोलिड	१३४४२००
१२१	देवीस्थान कृषक समुह सामुदायिक भवन	३	३५०००००	राम थापा	९८५११७६६८५	३३६००००	५२३८७९.५३	३८८३८७९.५३	सामुदायिक भवन निर्माण भएको	३०८२४८८
१२२	चौतारीडाँडा पटा पुरानो गाउँ जम्बुसिं सडक	२	२४८१६००	कमल बहादुर तामाङ	९८४७६१५५६०	२४८१६००	२१७४९१.३६	२६९९०९१.३६	६७७ घमी सडक सोलिड	२०६८०००
१२३	कालापानी खानेपानी आयोजना	१,८	१५०००००	रामजी तामाङ	९८४२३९८२७०	१४४००००	१६३६४५.३८	१६०३६४५.३८	इन्टेक सहित खानेपानी आयोजनाको कार्य सम्पन्न ।	१३०३२८३
१२४	गोठपानी टुडिखेल सडक मर्मत सम्भार	७	२४८१६००	गोपाल भुजेल	९८४११५६४१४	२४८१६००	२६४९१२.३१	२७४५५१२.३१	६६८ घमी सडक सोलिड	२०६८०००
१२५	बाघखोर भैसे सडक (नागी बोल्ने खण्ड)	३	७५००००	शान्त बहादुर तामाङ	९८६२३६५१६८	७५००००	८६६७०.६२	८६६७०.६२	सडक सोलिड २४७ घमी	७५००००
१२६	शैलुङ्खरी देवी मूर्ति निर्माण		५०००००	आदिपरावट नेपाल सुदिप भुर्तेल	९५५१०५९४९०	४९६०००	०	४९६०००	दुइवटा मूर्ति निर्माण भै प्राप्त भएको ।	४९६०००

१२७	सुकुटे दुर्घटना स्मृति पार्क निर्माण	५	५,००,०००	रामकृष्ण राउत	१८४९२३७५०	४४०७५	४८९७२.३३	४८९७२३.३३	सुकुटे दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका व्यक्तिको सम्झनामा स्मृति स्तम्भ निर्माण र मृतकको तस्वीर समेत राखिएको	४४०७५९
१२८	ओखेबोला फड्के पुल निर्माण	३	१०००००	ताराबहादुर खड्का	१८२३०९९३३५	९६०००	१४२८८.५५	११०२८८.५५	७ मीटर लम्बाइ र १ मीटर चौडाईको आर सी सी फड्के पुल निर्माण	९६०००
१२९	स्थानीय तरकारी समुह नीजि क्षेत्रको सहकार्यमा तरकारी तथा फलफुल संकलन केन्द्र विक्रिकक्ष सहितको हाटबजार निर्माण	३	१००००००	दिल बहादुर श्रेष्ठ	१८६०१७८३४१	१९२००००	२५२६६८.७४	२१७२६६८.७४	तरकारी संकलन तथा विक्रिका लागि भण्डार स्थल र विक्रि स्थल निर्माण भएको	१९२००००
१३०	रांशाला सुर्खे ओखे सडक	३	१००००००	चेत बहादुर खड्का	१८४९६५९६३१	९६००००	१४९२०४.५२	११०१२०४.५२	र्याबिन ४१ वटा खरिद गरी भने कार्य, सोलिड २६५ घमी गरी सडक निर्माण	९६००००
१३१	अधेरी भैसे सडक मर्मत सम्भार	८	२२२३१००	सोम बहादुर तामाङ	१८६३९०८९१८	२२२३१००	२०७३४२.२८	२४३०४४२.२८	७४७ घमी सडक सोलिड	२२२३१००
१३२	दाङ भैसे भदौरे फुसामाटा सडक मर्मत सम्भार	८	८२७२००	रामलाल तामाङ	१७४४०२९३७८	८२७२००	७८३२९.९४	९०५५२९.९४	२७१ घमी सडक सोलिड	८२७२००
१३३	शैलुङ तेक्वान्दो डोजाङ	३	२०००००	नोबु मोक्तान	१८६०१४०६४१	२०००००	२५००००	४५००००	कार्यक्रम सम्पन्न भएको	२०००००
१३४	पिप्ले मसानघाट निर्माण	५	३०००००	जित बहादुर तामाङ	१८९१८४२९३१	३०००००	३९६३००.५९	६९६३००.५९	पिप्ले घाटमा आश्रय स्थल निर्माण भएको ।	३०००००
१३५	गह्र सुधार व्यवस्थापन तथा विकास EBA	४	११८७०००	हरिबहादुर तामाङ	१८४५२४०२७३	११३९५२०	२८६८६८.५८	१४२६३८८.५८	गरा सुधारका कार्य भएको	८००५३०
१३६	पोखरी संरक्षण, वर्षातको पानी संकलन एवं चरन क्षेत्र व्यवस्थापन र विस्तार EBA	४	७०२०००	राम बहादुर मोक्तान	१८९३५८७४९३	६७३९२०	१६९०२२.२७	८४२९४२.२७	पोखरी संरक्षण कार्य भएको ।	६७३९२०
१३७	बाघखोर भैसे सडक (खुसमाने बोत्ले खण्ड)	३	८७५०००	जिवन घिसिङ	१८४०८४७१२७	८७५०००	१०७७७१.५५	९८२७७१.५५	१२२ वटा र्याबिन बक्स खरिद गरी भने कार्य	८७५०००

१३८	खोला किनार फिल्टरिङ ड्र्याम मर्मत सम्भार तथा निर्माण EBA	४	१८९०००	खिल्ली नाथ ढुंगेल	९८४४३०१३६	१८१४४०	४६४४१.९१	२२७८९१.९१	९ पिस २ को ग्याविन जाली र २४ पिस डेढको ग्याविन जाली खरिद गरी भर्ने कार्य सिरमानेमा	१८१४४०
१३९	सयपाटी साना किसान कृषि सहकारी संस्था भवन निर्माण	४	१००००००	धन बहादुर तामाङ	९८४४४६८१८८	९६००००	१३७६८३.१३	१०९७३८३.१३	भवन निर्माणको लागि वाल उठाई डिपिपी गरी भुइ ढलान गरी भवनको १४ वटा पिलर उठाइएको	९६००००
१४०	सागुते मावि पूर्वाधार निर्माण	७	१००००००	सोम बहादुर तामाङ	९८६०८२१९४३	९६००००	१०८९७६.४८	१०६८९७६.४८	चौर बनाउने कार्य तथा विद्युतिकरणको कार्य	९६००००
१४१	लालुपाते समुह, टनेलमा तरकारी खेती	३	७४०००	पेम दोर्जे तामाङ	९८४२३९८२८७	७४०००	१८६८३	१३६८३	टनेलमा तरकारी खेती	७४०००
१४२	चेतनशील समुह, कुखुरा पालन कार्यक्रम	५	७४०००	सोमा ढोल्मा लामा तामाङ	९८०८७९९४८७	७४०००	१८०८०	९३०८०	कुखुरा पालन कार्यक्रम	७४०००
१४३	संसारिथान समुह, बेसार खेती कार्यक्रम	५	७४०००	सिला कार्की	९८१५८२५८८४	७४०००	१९६००	८७६००	बेसार खेती सामुहिक रुपमा गरेको	७४०००
१४४	प्रगतिशिल समुह, बेसार खेती कार्यक्रम	५	७४०००	चन्द्र बहादुर विश्वकर्मा	९८००८२४७३८	७४०००	१२६००	८७६००	बेसार खेती सामुहिक रुपमा गरेको	७४०००
१४५	गाउँपालिका बाह्रद्वय व्यवस्थापन	३	१५०००००	सन्दिप श्रेष्ठ	९८४२३९८२६६	१४४००००	१९७४८४.७७	१६३७४८४.७७	कार्यान्वयन नभएको	०
१४६	चैपाप लामाथान मानेडाँडा गोरेटो बाटो	६	२०००००	कालु तामाङ	९८१३२०२९९०	१९२०००	२२१८१.८९	२१४१८१.८९	टो	१९०१४४
१४७	ओखरबोट गोठपानी फस्कु सडक	६	२००००००	दुलीकान्छी ढर्जी	९८४९२३०३०२	१९२००००	२२६४५२.२१	२१४६४५२.२१	७१ थन ग्याविन खरिद गरी भर्ने कार्य, २२.५ मीटर ह्युम पाइप खरिद गरी विछ्याउने कार्य, २३६ घ मी सोलिड गर्ने कार्य र २३ घ मी सिमेन्ट मसला सहित ढुगाको गारो लगाउने कार्य भएको ।	१९२००००
१४८	मैसे बजार व्यवस्थापन	८	५०००००	निर्मल कार्की	९८४५३४३७११	४८००००	५३६०१.४२	५३३६०१.४२	बजारका घरहरु व्यवस्थापन भई बजार क्षेत्रको सडक सोलिड भएको ।	४८००००
१४९	शहिद स्मृति प्रतिस्थान भवन निर्माण	३	१००००००	दिल कुमार श्रेष्ठ	९८४११३४४२३	९६००००	१०९४८४.७४	१०६९४८४.७४	भवन निर्माणको लागि ग्याविन वाल उठाइएको	५३०१२३

१५०	गाउँपालिका प्रतिशालय निर्माण	३	१००००००	राजकुमार श्रेष्ठ	१८०७८७६७०	८६३०३७.३	१९८८८.५८	१९८८८५.७८	गाउँपालिकामा आउने सेवाग्राहीका लागि बस्ने व्यवस्था सहित पिल्लर वाला प्रतिशालय निर्माण भएको ।	८७७९४७
१५१	दुधपोखरी-उत्तिसे थिङ्गडोल सडक	८	५०००००	कर्ण बहादुर तामाङ	९८६१३८९०३४	४८००००	५०९३१	५३०९३१	कार्यान्वयन नभएको	०
१५२	सामुदायिक वन उपभोक्ता समुह भवन निर्माण	५	३७८५००	दिल कुमार तामाङ	९८४२३९८२४२	३७८५००	३७८७८.५७	७५७२९८.५७	वन उपभोक्ता समुहको बैठक तथा अन्य कार्य गर्नको लागि भवन निर्माण भएको ।	३७८५००
१५३	खानेपानी व्यवस्थापन	८	२०००००	प्रदिप थापा	९८५१००२८७२	१९२०००	२४६१२.०५	२५६१२.०५	बडा नं. ८ को भैँसे बजार क्षेत्रमा खानेपानीको व्यवस्थापन गरिएको ।	१९२०००
१५४	टासीनीबु थर्पलङ्ग गुम्बा घडेरी निर्माण	१	१००००००	तोबु लामा	९८१३५०८४८०	९६००००	१०८१४७.४२	१०६८१४७.४२	गुम्बा निर्माणको लागि घडेरी निर्माण भएको ।	९६००००
१५५	बाघखोर भुषाफेदा जम्बुसि सडक	२	१५०००००	कृष्णध्वज योजन	९८६१६४०७८९	१४४००००	२१४४०९.९८	१६५४४०९.९८	५५४० मीटर सडक निर्माण भएको ।	१४४००००
१५६	शैलुङ्गेश्वर प्राथमिक विद्यालय मर्मत	८	५०००००	डिल्ली बहादुर कार्की		४८००००	२८७०९.३२	५०८७०९.३२	छाना परिवर्तन गरी विद्यालय मर्मत समेत गरिएको ।	४८००००
१५७	वीरेन्द्र मावि पूर्वाधार निर्माण	५	२५०००००	कुमार बस्नेत	९८४१०३२४६४	२४६८७५०	३३११२८.३३	२७९९८७८.३३	१० कोठाको विद्यालय भवन निर्माण गरिएको	२४६८७५०
१५८	माइथान हरिसिद्ध सा.ब. सँगको सम्भेदारीमा पोखरी निर्माण तथा माछा पालन	४	५०००००	इन्द्र बहादुर मुक्तान	९८४४३९६१५२	४८००००	६५६२५.१५	५४५६२५.१५	माछापालनको लागि पोखरी निर्माण भएको	४८००००
१५९	दुधपोखरी आ.वि. कक्षा कोठा निर्माण	१	१८०००००	छोनामोल तामाङ	९८४४०१४१७८	१७२८०००	२२१०४३.९६	१९४९०४३.९६	विद्यालयको २ वटा कक्षा कोठा निर्माण भएको	१८०००००
१६०	मागा भुषाफेदा कलावारी सडक	४	४०५७६२०.१२	सोमबहादुर तामाङ	९८४०८१२७३४	३९३६१८२	४८४०७०.५९	४४२०२५२.५९	सडक निर्माण भएको	३९३६१८२
१६१	कालिका मावि खेल मैदान निर्माण	७	१३०००००	सुब्बा तामाङ	९८६४००२७४४	१२४८०००	१६६३७०.५३	१४१४३७०.५३	खेल मैदान निर्माण	१२४८०००
१६२	कालीभुसे मावि खेल मैदान निर्माण	३	१००००००	तोबु मुक्तान	९८६०१४०६४१	९६००००	१५३८२७.३८	१११३८२७.३८	खेल मैदान निर्माण	९६००००
१६३	अधेरी खकाले मागा सडक	६७	४७९१०४१	कृष्ण बहादुर कार्की	९८४४०००२६६	४६४७३१०	३५२०८१.८१	४९९९३९१.६	सडक निर्माण भएको	४६४७३०९
१६४	सागुले मावि खेल मैदान निर्माण	७	१००००००	सोमबहादुर तामाङ	९८६०८५१९४३	९६००००	१२५५८४.६७	१०८५५८४.६७	खेल मैदान निर्माण	९६००००
१६५	स्थानीय तह खेल ग्राम निर्माण	५	३००००००	सुदन राउत	९८४४४६६६३९	२८८००००	३२६६१३.९८	३२६६१३.९८	खेल मैदान निर्माण	२८८००००

क्र.सं.	प्र.सं.	पदमाला	पदमाला तामाङ	१००००००	१	१६६	कलाबारी मा.वि. खेल मैदान निर्माण
१६७	३	४४७८०००	सुनिता श्रेष्ठ	४४७८०००	३	१६७	शैलुङ रंगशाला निर्माण
१६८	३	२४००००	भक्त बहादुर श्रेष्ठ	२४००००	३	१६८	नाग्रेलीटोल रंगशाला सडक मर्मत सुधार
१६९						१६९	वडा नं. ४ वडा कार्यालय अन्तिम बिल
१७०						१७०	आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण ६ नं. वडा अन्तिम बिल
१७१						१७१	आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण ३ नं. वडा अन्तिम बिल
१७२						१७२	घण्टी व्यवस्थापन अर्थात घण्टी जडान विश्वकर्मा ग्रिल उद्योग (खिड् सेतीसुरेल) पर्यटन क्षेत्र प्रचार प्रसारबाट
१७३						१७३	ओखरफेद खापा ५, फिल्डर अनुदान ५० प्रतिशत साभेदारी
१७४						१७४	महाभिर पुल वडा नं. ५
१७५						१७५	पसलखोला दोभान भोपु वडा नं. २
१७६						१७६	भोरखोला दोभान भोपु वडा नं. ८
१७७						१७७	भुरुङ्गा खोला भोपु वडा नं. ३
१७८						१७८	सासिम पटाले पुल वडा नं. १
१७९						१७९	वडा नं. १ वडा कार्यालय अन्तिम बिल
१८०						१८०	सीडीएफ साभेदारी
१८१						१८१	सीडीएफ साभेदारी
१८२						१८२	सीडीएफ साभेदारी
१८३						१८३	सीडीएफ साभेदारी
१८४						१८४	जम्मा
१८५						१८५	१७६२२८०६१.१

नाका नाम	ठेक्का न	निर्माण व्यावसायी	लागत अनुमान (भ्याट, पी एस, कन्टेनर-सी सहित)	कन्टेनर-सी बाहेक लागत अनुमान	कन्टेनर-सी बाहेक कबोल अंक	सन्धीता मिति	सम्यन्न गर्नु पर्ने अवधि	योजनाको म्याद थप पछिको अवधि
निर्माण	SRM/NCE/W/01-2077/078	एस के कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स, जिरी	१८७४३२९.२६	१५३७००१.७६	५८७७३३४.०४	१७/०८/२०७७	१५/१२/२०७८	२०/३/२०७८
भारभूल स्वास्थ्य प्रस्तावित शेडुड	SRM/NCB/W/02-2077/078	उमा एण्ड कर्मानि टक्सार/काली जे भी	६५३३३१२.८५	५२८७४५९९.१५	३६५००८४०.८६	०६/१०/२०७७	२९/११/२०७८	
Client of d steel plants for e	SRM/NEB/W/G/TB/1-2077/078	जुनिकरी इन्डस्ट्रिज प्रा लि. बुटवल	२५८०३२०.६९	२४९२१०४.६६	२२७८९३९.२७	२८/१०/२०७७	१५/१२/२०७७	
फेदा कल्लावारी त्राति	SRM/NCB/W/04-2077/078	दियाल कन्स्ट्रक्सन प्रा लि, भक्तपुर	९९९८०४०.०३	९७०६८३४.९८	५९४२०७९.८८	०५/१०/२०७७	२०/०२/२०७८	२०/३/२०७८
जले मागा सडक	SRM/NCB/W/05-2077/078	कालापानी न्यु नेशनल जेभी	९९४८६३.३५	९६९१०५१.३७	५२०८९५८.९८	०६/१०/२०७७	२०/०२/२०७८	२०/३/२०७८
शाखा निर्माण	SRM/NCB/W/06-2077/078	डायमाड सिन्धु सप्लायर्स एण्ड बिल्डर्स, सिन्धुपाल्चोक	९९६४५५७.९७	९६७४३२८.१२	५३३५४९६.६६	०५/१०/२०७७	२०/०२/२०७८	२०/३/२०७८
खरिद	०	०	०	०	०	१	०	समग्र

नाका नाम	ठेक्का न	निर्माण व्यावसायी	लागत अनुमान (भ्याट, पी एस, कन्टेनर-सी सहित)	कन्टेनर-सी बाहेक लागत अनुमान	कन्टेनर-सी बाहेक कबोल अंक	सन्धीता मिति	सम्यन्न गर्नु पर्ने अवधि	योजनाको म्याद थप पछिको अवधि
निर्माण	SRM/NCE/W/01-2077/078	एस के कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स, जिरी	१८७४३२९.२६	१५३७००१.७६	५८७७३३४.०४	१७/०८/२०७७	१५/१२/२०७८	२०/३/२०७८
भारभूल स्वास्थ्य प्रस्तावित शेडुड	SRM/NCB/W/02-2077/078	उमा एण्ड कर्मानि टक्सार/काली जे भी	६५३३३१२.८५	५२८७४५९९.१५	३६५००८४०.८६	०६/१०/२०७७	२९/११/२०७८	
Client of d steel plants for e	SRM/NEB/W/G/TB/1-2077/078	जुनिकरी इन्डस्ट्रिज प्रा. लि. बुटवल	२५८०३२०.६९	२४९२१०४.६६	२२७८९३९.२७	२८/१०/२०७७	१५/१२/२०७७	
फेदा कल्लावारी त्राति	SRM/NCB/W/04-2077/078	दियाल कन्स्ट्रक्सन प्रा लि, भक्तपुर	९९९८०४०.०३	९७०६८३४.९८	५९४२०७९.८८	०५/१०/२०७७	२०/०२/२०७८	२०/३/२०७८
जले मागा सडक	SRM/NCB/W/05-2077/078	कालापानी न्यु नेशनल जेभी	९९४८५६३.३५	९६९१०५१.३७	५२०८९५८.९८	०६/१०/२०७७	२०/०२/२०७८	२०/३/२०७८
शाखा निर्माण	SRM/NCB/W/06-2077/078	डायमाड सिन्धु सप्लायर्स एण्ड बिल्डर्स, सिन्धुपाल्चोक	९९६४५५७.९७	९६७४३२८.१२	५३३५४९६.६६	०५/१०/२०७७	२०/०२/२०७८	२०/३/२०७८
कल खरिद	०	०	०	०	०	१	०	समग्र


























शैलुङ गाउँपालिका दोलखा बाट स्वीकृत भएका ऐन, कानूनहरुको विवरण

क्र.सं.	ऐन कानूनहरुको नाम
१	शैलुङ गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७४
२	शैलुङ गाउँपालिकाको सहकारी ऐन, २०७४
३	शैलुङ गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७४
४	शैलुङ गाउँपालिकाको कृषि प्रवर्द्धन ऐन, २०७४
५	शैलुङ गाउँपालिकाको विपद व्यवस्थापन तथा जोखिम न्यूनिकरण गर्न बनेको कानून, २०७४
६	शैलुङ गाउँपालिकाको स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐन, २०७४
७	शैलुङ गाउँपालिकाको शिक्षा ऐन, २०७४
८	शैलुङ गाउँपालिकाको न्यायिक समितिले उजुरीको कारबाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७४
९	शैलुङ गाउँपालिकाको अनाथ तथा जोखिमयुक्त बालबालिकाका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) ऐन, २०७५
१०	शैलुङ गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७५
११	शैलुङ गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७५
१२	शैलुङ गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७६
१३	शैलुङ गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७६
१४	शैलुङ गाउँपालिकाको औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६
१५	शैलुङ गाउँपालिकाको तथ्याङ्क अभिलेख व्यवस्थापन ऐन, २०७६
१६	शैलुङ गाउँपालिकाको गाउँपालिका प्रहरी ऐन, २०७६
१७	शैलुङ गाउँपालिकाको सार्वजनिक निजी साभेदारी ऐन, २०७६
१८	शैलुङ गाउँपालिकाको पूर्वाधार विकास व्यवस्थापन ऐन, २०७६
१९	शैलुङ गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७७
२०	शैलुङ गाउँपालिकाका विनियोजन ऐन, २०७७
२१	शैलुङ गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७८
२२	शैलुङ गाउँपालिकाका विनियोजन ऐन, २०७८
२३	शैलुङ गाउँपालिकाको कोल्डस्टोर सञ्चालन तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७८

क्र.सं.	नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका, नर्स, मापदण्डहरूको नाम
१	शैलुङ गाउँपालिकाको स्थानीय राजपत्र कार्यविधि, २०७४
२	गाउँकार्यपालिका बैठक सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४
३	गाउँकार्यपालिकाको पालिकाको निर्णय वा आदेश वा अधिकारपत्रको प्रमाणिकरण नियमावली, २०७४
४	गाउँ कार्यपालिका कार्यविभाजन नियमावली, २०७४
५	गाउँ कायपालिका कार्य सम्पादन नियमावली २०७४
६	गाउँसभा सञ्चालन कायविधि २०७४
७	गाउँपालिकाको पदाधिकारीहरूको आचार संहिता, २०७४
८	शैलुङ गाउँपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७४
९	शैलुङ गाउँपालिकाको एफ एम रेडियो व्यवस्थापन, सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४
१०	शैलुङ गाउँपालिकामा करारमा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४
११	शैलुङ गाउँपालिकामा कार्यान्वयन हुने कार्यक्रम वा आयोजना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७४
१२	शैलुङ गाउँपालिकाका घ वर्गको निर्माण व्यवसायी ईजाजत सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५
१३	शैलुङ गाउँपालिकाको शिक्षा नियमावली २०७५
१४	शैलुङ गाउँपालिकाको ज्येष्ठ नागरिक परिचयपत्र वितरण निर्देशिका २०७५
१५	अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको परिचयपत्र वितरण कार्यविधि, २०७६
१६	गाउँपालिकाको खर्चको मापदण्ड सम्बन्धी नर्स, २०७५
१७	कृषक समुह गठन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७५
१८	व्यवसाय कर व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५
१९	शैलुङ गाउँपालिकाको एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन निर्देशिका २०७६
२०	शैलुङ गाउँपालिकाको शिक्षा योजना कार्यान्वयन कार्यनीति २०७६
२१	शैलुङ गाउँपालिकाको शिक्षा नीति, २०७६
२२	शैलुङ गाउँपालिकाको कोल्डस्टोर निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७६
२३	शैलुङ गाउँपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७६
२४	शैलुङ गाउँपालिकाको होमस्टे सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७६
२५	शैलुङ गाउँपालिकाको असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहायहरूलाई उपलब्धगर्दाईने राहत सम्बन्धी मापदण्ड २०७६
२६	शैलुङ गाउँपालिकाको एम्बुलेन्स सञ्चालन निर्देशिका २०७६ (पहिलो संशोधन, २०७७)
२७	भकारो सुधार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७७
२८	शैलुङ गाउँपालिकाको घर वा जग्गा बहालमा दिने निर्देशिका २०७७
२९	शैलुङ गाउँपालिकाको भवन इजाजत तथा नक्सापास कार्यविधि, २०७७
३०	लैङ्गिक नीति २०७७
३१	क्षमता विकास योजना, २०७७
३२	सामाजिक समावेशी करण नीति, २०७७
३३	आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, २०७७
३४	शैलुङ गाउँपालिकाको करार कर्मचारीहरूका लागि नागरिक लगानी कोष सुविधा सम्बन्धी निर्देशिका २०७७
३५	शैलुङ गाउँपालिकाको कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०७८
३६	शैलुङ गाउँपालिकाको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि, २०७८
३७	शैलुङ गाउँपालिकाको नविकरणीय उर्जा नीति, २०७८
३८	शैलुङ गाउँपालिकाको लैंगिक हिंसा निवारण कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७८
३९	शैलुङ गाउँपालिकाको विद्यार्थी मूल्यांकन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७८
४०	शैलुङ गाउँपालिकाको टोल विकास संस्था (गठन तथा परिचालन) कार्यविधि, २०७८
४१	शैलुङ गाउँपालिकाको लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण कार्यविधि, २०७८

आज मिति २०७८ साल कार्तिक शुद्ध गते यस शैलुङ गाउँपालिका, कैलेश्वर द्वारा आ.व. २०७७/७८ मा सम्पादन भएका कार्यहरुको वार्षिक समीक्षा बैठक, गाउँपालिका अध्यक्ष श्री भरत प्रसाद दुलाल ज्यूको अध्यक्षतामा देहाय बमोजिम उपस्थितिमा गरियो।

उपस्थिति

- १, श्री भरत प्रसाद दुलाल, अध्यक्ष - 
- २, श्री लालमाया योञ्जन, उपाध्यक्ष - 
- ३, श्री सन्तोष दाहाल, नि.प्र.प्र.अ. - 
- ४, श्री बिर्ख बहादुर तमाङ, वडा अध्यक्ष - 
- ५, श्री शुक्रध्वज तमाङ, वडा अध्यक्ष - 
- ६, श्री ध्रुव कुमार धीब, वडा अध्यक्ष - 
- ७, श्री भरत प्रसाद कुंगेल, वडा अध्यक्ष - 
- ८, श्री गोविन्द खड्का, का.वा. वडा अध्यक्ष - 
- ९, श्री राजु खड्का, वडा अध्यक्ष - 
- १०, श्री नारायण बुढाथोकी, का.वा. वडा अध्यक्ष - 
- ११, श्री रामेश्वर उप्रेती, वडा अध्यक्ष - 
- १२, श्री रमेल कुमारी नेपाली, कार्यपालिका सदस्य - 
- १३, श्री धन बहादुर तमाङ, नेकपा एमाले शैलुङ गा.पा. इ.का. - 
- १४, श्री सुनिलबाबु धीब, नेपाली कांग्रेस - 
- १५, श्री बिबू कुमार तमाङ, नेकपा माओवादी केन्द्र - 
- १६, श्री यदुनाथ खनाल, राष्ट्रिय योजना आयोग - 
- १७, श्री सन्तोष कार्की, तथ्यांक विभाग - 
- १८, श्री अर्जुन दाहाल, राष्ट्रिय जनगणना - 
- १९, श्री तेज खरेल, इन्चार्ज इ.प्रहरी का. - 
- २०, श्री शिव प्रकाश धीब, शिक्षक महासंघ - 
- २१, श्री मन्मथ कार्की, सा.व.उ.म. शैलुङ गा.पा. - 
- २२, श्री शान्ति नेपाल, राष्ट्रिय जनगणना - 
- २३ श्री गोविन्द बहादुर बुढाथोकी - 
- २४ श्री लाल बहादुर तमाङ, वडा अध्यक्ष - 
- २५ श्री लाल बहादुर तमाङ, वडा अध्यक्ष - 
- २६ श्री लाल बहादुर तमाङ, वडा अध्यक्ष - 

२६,	रिता खत्री	वडा सदस्य-४	
२८,	शशिना भुजेल	वडा सदस्य-७	
२९,	फुलमाया कुमाल	वडा सदस्य-२	
३०,	बलकुमारी बि.न.	वडा सदस्य-७	
३१,	मान बहादुर मगर	वडा सदस्य-२	
३२	हिलकुमार तामाङ	सेल्ड डेपुटी	
३३	उत्तम शर्मा	डि.ए.का मागकर्ता	
३४.	दिनेश श्रेष्ठ	R.R.N/दोलखा	
३५	स्वागत तामाङ	एम.आई.एस अपरेटर	
३६	अनिष्ट योजना	अभिषेक	
३७	चौगा प्राचा जिरल	जी-३-६-६. सेक्टर. जी.पी. जिरल	
३८	सुशीला खड्का	फिल्ड सहायक सेक्टर. जी.पी. जिरल	
३९	कमल थापा मगर	इन्जिनियर, क्लाइमेट. जी. पी	
४०	कुमल आचार्य	CDF-Nepal इन्जिनियर	
४१	कुमार विष्णुधरा	CDF-Nepal A.S.E.	
४२	दिपक चौपाल	रोजगार संयोजक	
४३	विष्णु बहादुर काँडे	स्वास्थ्य शाखा उद्देष्ट	
४४	कमल प्रसाद घिमिरे	सूचना प्र. अधिकृत	
४५	आनन्द प्रसाद पुवेदी	प्रशासन शाखा	
४६	मनिष जिग्मे	प्राविधिक महासभा	
४७	मोक्ष मान्छा	प्राविधिक महासभा (कोषी)	
४८	मुवन बहादुर ठांडा	वडा हाथिव	
४९	सपना चौलागाई	वडा साथिव	
५०	शान्ता विक	उद्योग विकास सहकारी	
५१	रामचन्द्र गौतम	सहायक पात्रो	
५२	शर्मिला खड्का	ग्रामीण सहकारी	
५३	कपिल कुमार	अ.हं.व	
५४	उर्वी लामा	उ-वि-स-	
५५	दिपक मोक्तान	कम्प्यूटर अपरेटर	
५६.	भिक्षु लामा	हुपरमार्ज	
५७.	होम बहादुर श्रेष्ठ	का. ध.	
५८.	रिता श्रेष्ठ	का. ध.	
५९.	जिपन पुवेदी	पाले	

~~XXXXXXXXXX~~

प्रस्ताव तथा निर्णय:-

- १, समीक्षा सम्बन्धमा।
- २, विविध सम्बन्धमा।

१, यस शैलुङ गाउँपालिका बाट आ.व. २०६६/७८ मा सम्पादन भएका कार्यहरूको विषयगत शाखा बाट प्राप्त विवरण अनुसार प्रगति विवरण प्रस्तुत भै शाखागत रूपमा गरिएका कार्यहरूको मौखिक तथा वित्तीय रूपमा समीक्षा गरियो। गाउँपालिका अन्तर्गत पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि तथा पशु विकास, सामाजिक विकास, न्यायिक समिति लगायत शाखाबाट गत आ.व. मा भएका कार्यहरू प्रभावकारी रहेको एवं गाउँपालिकाको शीर्षकगत खर्च तथा आय-व्यय विवरण यथाथर सुन्तोषजनक रहेको पाइयो।

२, गाउँपालिकाले सम्पादन गरेका कार्यहरूको प्रगति भल्कने गरी पुस्तक प्रकाशन गर्नुपर्ने, आगामी दिनमा समीक्षा कार्यक्रमलाई समुह छलफल गरिई प्राप्त सुझावलाई नीति कार्यक्रममा समावेश गरिनुपर्ने, विष्माल शाखाबाट छुट्टा छुट्टै प्रस्तुतीकरण गरिनुपर्ने लगायत का सुझावहरू प्राप्त भए अनुसार त्यस्ता सुझावहरू सुकारात्मक रहेको र यसलाई कार्यान्वयन गर्दै लगिने निर्णय गरियो। साथै समीक्षा बैठकमा उपेक्ष सम्पूर्णमा हार्दिक आभार सहित धन्यवाद राख्न गर्दै आ.व. २०६६/७८ को वार्षिक समीक्षा बैठक सम्पन्न गर्ने निर्णय गरियो।

~~XXXXXXXXXX~~

~~XXXXXXXXXX~~

